

Чингэлтэй дүүрэгт 2023 онд хэрэгжих төсөл арга хэмжээ (Улсын төсөв)

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Гүйцэтгэлийн хувь	тайлбар
1	IV.1.6	Соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын хувцас солих байр, тусламж үйлчилгээ, нийтийн соёл үйлчилгээний барилга байгууламж, өвлийн спортын талбай /19 дүгээр хороо, дээд Салхит/	2020	2023	3,337.6	487.0	"Саран инж девелопмент" ХХК		100	Ажлын гүйцэтгэл 100% дууссан.
2	VIII.2.1.13	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга	2022	2024	13,277.6	4,164.3	Инэл ХХК		10	Хуучин барилга буулгасан. Бэлтгэл ажлын үе шатандаа, хөрсний ус зайлуулан зоорийн давхрын ажил хийгдсэн
3	IX.1.19	Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай /10, 11 дүгээр хороо/	2020	2023	419.6	19.6	Ундрам маргад ХХК		100	10-р хороо Дэнжий 42-р гудамж-1500м2 талбайн тохижилт 11-р хороо Нуурын 6-р гудамж 200м2 талбайн тохижилт. Улсын комисс хүлээж авсан
4	IX.1.25	"Шинэ хороо" төсөл /7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2023	8,461.4	942.4	"Степпкастле" ХХК			150 айлын амины орон сууцны гадна дулаалгын ажил хийгдсэн.
5	IX.1.36	Хайлаастын авто замын ус зайлуулах хоолой /13 дугаар хороо/	2020	2023	831.7	32.3	"Эм даблью ти" ХХК		100	Нийт 1300м хоолой хийгдсэн. Нийт ажлын гүйцэтгэл – 100%
6	IX.1.49	"Эко хороо" төсөл	2021	2023	3,370.1	470.1	"Ванхүү" ХХК		100	Ажлын гүйцэтгэл 100%. 7-19 дүгээр хороонд нийт 110 айлд дулаалга хийгдсэн
7	IX.1.56	"Жишиг гудамж" төсөл /10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2021	2023	1,046.7	50.4	"Трайзен" ХХК		100	10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 дүгээр хороодод жишиг гудамж байгуулах ажил хийгдэж дууссан Улсын комисс ажилласан.
8	IX.1.65	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, авто замын гэрэлтүүлэг	2021	2023	511.1	121.1	"Хустайн шил" ХХК		100	10, 16, 19-р хороонд нийт 6690м2-т 222 ш гэрэлтүүлэг хийгдсэн. Нийт ажлын гүйцэтгэл – 100% Улсын комисс хүлээж авсан.
9	IX.1.76	Эко ногоон байгууламж /10, 12, 16, 17, 19 дүгээр хороо/	2021	2023	1,967.7	11.2	"Гарден сити" ХХК		100	2021 онд 10, 12, 16, 17, 19 дүгээр хороод - Нийт 5 байршилд ногоон байгууламж, тохижилтын ажил хийгдсэн. Улсын комисс хүлээж авсан.
10	IX.1.80	Ногоон байгууламж, тоглоомын талбай	2022	2024	3,997.2	3,765.4	Жавхлант хүслэн		30	Газрын ажил 80%, Гэрэлтүүлгийн суурь шон тавигдсан, шат хийгдэж байгаа.

11	IX.1.106	Ногоон хороо	2022	2023	4,496.8	4,096.8	"Ванхүү" ХХК			12 айлын дулаалга хийгдсэн.
12	IX.1.135	Сервис центрийн бохирын цэвэрлэх байгууламжаас гарах саарал усыг цуглуулах цөөрөм	2022	2023	1,000.0	800.0	Төрөлхмөрөн		10	Гэрээ байгуулах шатандаа
13	IX.1.137	Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг гудамж" тохижилтын төсөл	2022	2024	3,000.0	700.0			10	Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар - 2022/08/17-нд тендер зарлагдсан. 2022/10/17-нд нээсэн. Нийт 4 дуаа зарласан
14	IX.2.3	Гудамжны тохижилт, шинэчлэл /14 дүгээр хороо/	2020	2023	690.8	140.8	"Чингисийн отог" ХХК		100	Ажлын гүйцэтгэл 100%. Комисс хүлээж авсан.
15	IX.2.5	Орон сууцны фасадын засвар /3, 4, 5, 6 дугаар хороо/	2021	2023	2,139.7	580.7	"Дэлгэр мөрөн гупл" ХХК		100	Нийт 9 байрны дээвэр, 5 байрны фасад засвар хийж Улсын комисс үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авсан.
16	IX.2.9	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар	2022	2023	2,939.8	2,339.8	Гегатера тех ХХК		50	2022-2023 онд 9 фасад засвар, 7 байрны дээвэр засварын ажил хийгдэхээс 2022 онд хийгдэх 7 байрны дээвэр 1 байрны фасад засварын ажил хийгдсэн.
17	IX.3.2	Эко жорлон төсөл / 7, 10, 12, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2021	2023	1,123.0	127.0	"Ванхүү" ХХК		100	Нийт 330 айлд хийгдсэн. Улсын комиссд хүлээлгэж өгөх хүсэлт хүргүүлсэн.
18	IX.3.3	Эко жорлон	2022	2024	1,780.3	1,120.3	"Дархан нэгдэл" ХХК		20	7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 нийт 9 хороонд 450 эко жорлон хийгдэхээс 9% болох 160сая төг-н санхүүжилт авч 40 жорлон тавигдсан.
19	X.1.1.6	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга / 12 дугаар хороо/	2018	2023	3,687.3	180.8	"Хан Аттрибут" ХХК		70	2022.07.02-нд 200.0 сая төг-н санхүүжилт авсан бөгөөд үнийн өсөлтийн шалтгаанаас болоод бараа материал бүрэн авч хүрээгүй. Биеийн тамирын заалны шал, 2 гал тогооны дотор ажил хийгдээгүй, гадна Б/Т-ын талбайн зүлэг, будаг дутуу, гадна үүдний цутгалт дутуу, хашаа дутуу байна.
20	X.1.1.42	Цэцэрлэгийн барилга /12 дугаар хороо/	2019	2023	1,703.1	28.7	"Хөх үзүүр" ХХК		100	Нийт ажлын гүйцэтгэл - 100%. Улсын комисс хүлээж авсан.
21	X.1.1.44	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 360 ор /39 дүгээр цэцэрлэг/	2019	2023	4,249.5	353.5	"Баярс констракшн" ХХК		100	Нийт ажлын гүйцэтгэл - 100%. Улсын комисс хүлээж авсан.

22	X.1.1.56	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /16 дугаар хороо/	2019	2023	1,843.0	233.5	"Саран инж девелопмент" ХХК		100	Нийт ажлын гүйцэтгэл - 100%. Улсын комисс хүлээж авсан.
23	X.1.1.61	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал /19 дүгээр хороо/	2019	2023	4,950.0	1,464.6	"Саран инж девелопмент" ХХК		60	1, 2 давхрын гадна өрлөг - 100%, Цутгалтын ажил - 100%, Цонх - 100%, Цахилгааны хар монтаж -100%, Нурууны тэгшилгээ - 100%, Сангийн ажил - 80%, Гадна тохижилт, газар шорооны ажил - 80%. Дээврийн ажил – 90% хийгдсэн байна. Нэмэлт ажлын санхүүжилт батлагдаагүй ажил
24	X.1.1.121	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /5 дугаар хороо/	2020	2023	2,813.0	654.4	"Хөх хайрхан трейд" ХХК		80	2020 оны 07 дугаар сард ажил эхэлсэн. Барилгын үй ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Дотор шавар, гадна пассат, Галын 1, 2 давхрын аюулгүйн гарц хийгдсэн. Барилгын цонх хийгдсэн. Дотор замаск хийгдсэн. Цахилгаан, сантехникийн ажил хийгдсэн. Тулгамдаж байгаа асуудал Цэцэрлэгийн хашаа барих гарзын хэсэгт байрласан зөвшөөрөлгүй баригдсан гэх 2 түүц, грашийг нүүлгэх шаардлагатай. Хойд талд гарц гаргах.
25	X.1.1.309	Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	2022	2024	6,083.0	3,020.5	Голден дрийм ХХК		10	Гэрээ байгуулах шатандаа
26	X.1.1.321	Сургуулийн барилга, 960 суудал, спорт заал /17 дугаар хороо/	2022	2024	10,678.2	3,815.1	Содон номин констракшн		10	Бэлтгэл ажлын үе шатандаа. Газар чөлөөлөлт хийгдэж байгаа.
27	X.1.1.345	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /, 16 дугаар хороо/	2021	2024	2,843.2	100.0	"Тананцамхаг констракшн" ХХК		30	Барилга угсралтын ажил 2022/04/01-ний өдрөөс эхэлсэн. Суурин цутгалтын ажил хийгдсэн.
28	X.1.1.356	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /6 дугаар хороо, 108 дугаар цэцэрлэг/	2022	2024	2,910.0	500.0				Тендерийн шатандаа
29	X.1.1.357	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор / 6 дугаар хороо, 74 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2024	2,860.0	500.0				Тендерийн шатандаа
30	X.1.2.18	Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламж	2022	2023	951.1	891.1	"Велло инк" ХХК			31, 70, 103, 124, 291-р цэцэрлэг 37, 50-р сургууль 145, 277-р цэцэрлэг сургууль цогцолбор. Бэлтгэл шатандаа
31	X.1.2.19	Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт	2022	2024	1,788.3	588.3	"Голден мед" ХХК		40	224, 19, 280, 39, 293, 43, 102, 277 дугаар цэцэрлэг тоног төхөөрөмж захиалсан.

32	X.1.3.2	Багш хөгжлийн танхимын тоног төхөөрөмж, тохижилт	2022	2024	2,332.1	1,006.1	"Аркосис" ХХК		10	5,17,23,24,37,39,49,50,57,61,72,117,138, 139,140, 145, 149-р сургууль Гэрээ байгуулсан.
33	X.1.3.15	Цэцэрлэгүүдийн биеийн тамирын талбайн тоног төхөөрөмж, тохижилт	2022	2023	2,411.3	1,887.3	"Мон хауз" ХХК		30	524.0 төг-н санхүүжилт авсан. Модон тоглоом хийгдэж дууссан. Хуванцар тоглоом, тоног төхөөрөмж захиалсан БТ-ын талбай 2023 онд хийгдэнэ.
34	XI.4.2	Хүүхдийн номын сан, хүүхэлдэйн театрын цогцолбор барилгын зураг төсөв	2022	2023	1,078.9	818.0	Скайлайн дизайн ХХК		10	Гэрээ байгуулах шатандаа
35	XII.1.1.32	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам	2020	2023	851.1	162.0	"Баян өлзийт зам" ХХК		100	Нийт ажлын гүйцэтгэл - 100%. Улсын комисс хүлээж авсан.
36	XII.1.1.33	Хорооллын доторх авто зам /15 дугаар хороо/	2020	2023	976.7	28.0	"Пи Си Эф" ХХК		100	Авто замын асфальтон хучилт хийгдсэн. Дээд 420м зам дууссан. Улсын комисс хүлээж аваагүй байгаа. Улсын комисс хүлээж авсан.
37	XII.1.1.35	Хорооны доторх авто зам /13 дугаар хороо/	2020	2023	473.8	73.8	"Замч ирээдүй" ХХК		100	Нийт ажлын гүйцэтгэл - 100%. Улсын комисс хүлээж авсан.
38	XII.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2023	2,091.6	117.2	"Голден дрийм" ХХК		100	Нийт 6 байршилд замын ажил хийгдэж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл – 100% Улсын комисс ажиллуулах хүсэлтээ хүргүүлсэн.
39	XV.1.3	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн барилгын өргөтгөл /13 дугаар хороо, Хайлааст салбар/	2018	2023	11,803.9	5,303.9	"Мандал Голомт" ХХК		36	Суурийн цутгалтад ашигласан зуурмагийн марк хэвийн хэмжээнээс бага байсан тул Барилгын хөгжлийн төвөөс үйл ажиллагааг нь түр зогсоосон. Үүний улмаас ажил удааширч, 2021/06/02-ны өдрөөс ажил эхлэн бетон зутгалтын армотур төмрийг бэхлэн ажиллаж байна. 2022.06.04-ны өдрөөс Гүйцэтгэгч компанийн барилгын ажил гүйцэтгэх зөвшөөрөлийн хугацаа дуусан тул НМХГ-н техникийн улсын хяналтын байцаагчийн дүгнэлтээр ажлыг зогсоосон байсан. 2022.08.05-ны өдөр ажил гүйцэтгэх зөвшөөрөл сунгагдан 2022.08.22-ны өдрөөс барилгын ажил эхэлсэн. 3 давхар хүртэл цутгалт, өрлөгийн ажил хийгдсэн, 4 давхрын угсралтын ажил хийгдсэн.

40	XV.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /4 дүгээр хороо/	2022	2024	16,000.0	5,309.7			10	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар - 2022/02/28-нд тендер зарлагдсан. 2022/04/03-ны өдөр нээсэн. Хүчингүй болгосон
41	XV.1.64	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төв	2022	2024	4,536.8	1,429.1	"Мон хауз" ХХК		15	500.0 төг-н санхүүжилт авсан. Б1 давхар суурийн ажил хийгдсэн. 2023 онд үргэлжлүүлнэ.
42	XV.3.10	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн тоног төхөөрөмж	2022	2023	1,876.3	1,692.3	"Чоногол" ХХК		60	Оношлогооны 5 тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээс 2 тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн. 2022 оны ажлын гүйцэтгэл 100%
43	XV.3.14	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж	2022	2023	740.0	666.0	"Сүвэн-уул" ХХК		10	Гэрээ байгуулах шатандаа
НИЙТ					146,923.1	50,792.8				