



## НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

### ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН






ТАХ-г батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтны хариуцлагагүй байдал нь төсвийн хөрөнгө үр дүн, үр ашиггүй зарцуулагдах нөхцөлийг бий болгож байна.



**АУДИТЫН СЭДЭВ: ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН**

Улаанбаатар хот  
2023 он

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Аудитын тайланг бэлтгэсэн:	Товчилсон үг	2
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар	Хүснэгтийн жагсаалт	3
	Графикийн жагсаалт	3
Гүйцэтгэл-нийцлийн хэлтэс	Хавсралтын жагсаалт	3
Хэлтсийн дарга, аудитын менежер:	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл	4
 Э.Мөнхмандах Аудитын менежер:	Ерөнхий мэдээлэл	5-6
 Л.Саранбаатар Аудитор:	В.1 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх	7
 С.Анужин	В.1.1 Төсөл, арга хэмжээ нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй уялдсан уу?	7-8
 М.Одгэрэл	В.1.2. Төсөл, арга хэмжээг Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн үү?	9-11
 О.Оргил	В.2 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх	12
Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын Төв өргөө "Г" корпус, Утас: 11-327787	В.2.1. Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан уу?	12-16
Тайланг НТАГ-ын <a href="http://www.audit.mn/">http://www.audit.mn/</a> веб сайтаас үзнэ үү.	В.2.2. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй байна уу?	17-19
	В.2.3. Санхүүжилтийг хууль, журам, гэрээнд нийцүүлэн олгосон уу?	20-21
	В.2.4 Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?	22-23
	В.2.5 Төсөл, арга хэмжээг хүлээн авах, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу?	23-24
	Аудитын дүгнэлт	25
	Аудитын зөвлөмж	25
	Холбогдох байгууллагын санал	26-27
	Саналд өгсөн тайлбар	28
	Хавсралтууд	29-42

Товчилсон үг

АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
БГД	Баянгол дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БХД	Багахангай дүүрэг
ДИТХ	Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
ДЗД	Дүүргийн Засаг дарга
ЗГ	Засгийн газар
ЗД	Засаг дарга
ЗДТГ	Засаг даргын тамгын газар
МУЕА	Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
НД	Налайх дүүрэг
НЗХГ	Нийслэлийн замын хөгжлийн газар
НХААГ	Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
НХОГ	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
НТАГ	Нийслэл дэх Төрийн Аудитын газар
НҮТББ	Нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага
ОНӨААТҮГ	Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
СТСХ	Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
ТАХ	Төсөл, арга хэмжээ
ТББ	Тендерийн баримт бичиг
ТБОНӨХБАҮХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ТГҮХ	Төлөвлөлт, гүйцэтгэл удирдлагын хэлтэс
ТШЗ	Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа
ТШОЖ	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
ХАА	Худалдан авах ажиллагаа
ХААА	Худалдан авах ажиллагааны алба
ХУД	Хан-Уул дүүрэг
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг

### Хүснэгтийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хүснэгт 1	2021, 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-ний харьцуулалт	5
Хүснэгт 2	Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-г ангилсан байдал	7
Хүснэгт 3	Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд тусгагдаагүй ТАХ-ний тоо	8
Хүснэгт 4	Дүүргүүдийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй нийцүүлэн тусгаагүй ТАХ-ний тоо	8
Хүснэгт 5	Өмчлөлд шилжих боломжгүй ТАХ	9
Хүснэгт 6	2022 онд хэрэгжих ТАХ-г салбараар эрэмбэлсэн байдал	10
Хүснэгт 7	Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ	10
Хүснэгт 8	Газрын зөвшөөрөлгүй ТАХ	11
Хүснэгт 9	Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ	11
Хүснэгт 10	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ	12
Хүснэгт 11	Хүчингүй болсон тендерийн бичиг баримтаар худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ажлууд	13
Хүснэгт 12	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам	14
Хүснэгт 13	2022 онд хэрэгжсэн, он дамжсан, хэрэгжээгүй ТАХ	17
Хүснэгт 14	ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа	20
Хүснэгт 15	2022 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги	20
Хүснэгт 16	Магадлал, тодотголоор нэмэгдсэн санхүүжилтийн дүн	21
Хүснэгт 17	Гүйцэтгэлийн шатанд баталгаажуулсан актууд	22
Хүснэгт 18	Хэрэгжсэн ТАХ-ээс бүртгэлд тусгасан байдал	23

### Графикийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
График 1	Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-ний тоо	7

### Хавсралтын жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хавсралт 1	Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгаагүй ТАХ	29-31
Хавсралт 2	ЗД-ын мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаагүй ТАХ	31-32
Хавсралт 3	Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус ТАХ	32-34
Хавсралт 4	Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ	35-37
Хавсралт 5	2022 оны 10 дугаар сараас хойш гэрээ байгуулсан дуусаагүй ТАХ	37-39
Хавсралт 6	Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил	39-42

<p>Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх</p>	<p><b>Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл</b></p> <p>Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 09 дүгээр тогтоол, НТАГ-ын 2023 оны “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г үндэслэн хийв.</p>
<p>Аудитын зорилт</p>	<p>Аудитын зорилт Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд аудит хийж дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхэд чиглэгдсэн. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:</p>
<p>Аудитын хамарсан хүрээ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✚ Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх</li><li>✚ Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх</li></ul> <p>Аудитыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын СТСХ, ТГУХ, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны албадыг хамруулан гүйцэтгэлээ.</p>
<p>Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт</p>	<p>Аудитыг АДБОУС 300, 3000-3100 үндэслэн боловсруулсан гүйцэтгэлийн аудитын журмыг баримтлан холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга, судалгаа авах, мэдээ, тайланг судалж, санхүүгийн тайлангийн болон нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх зэргээр аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.</p>
<p>Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа</p>	<p>Аудитыг Гүйцэтгэл-нийцлийн хэлтсийн дарга, аудитын менежер Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, аудитор С.Анужин ахлан, аудитор М.Одгэрэл, О.Оргил нар гүйцэтгэв.</p>



## ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд нийт 224,740.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 485 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталсан.

Үүний 135,429.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ нь шинээр, 89,310.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 175 ТАХ өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж буй ТАХ байна.

Дээрх ТАХ-ээс 11.0% буюу 53 нь барилга, байгууламж, 24.5% буюу 119 нь тоног төхөөрөмж, 7.2% буюу 35 нь авто зам дэд бүтэц, 16.9% буюу 82 нь тохижилт, 17.8% буюу 86 нь засвар, 14.4% буюу 70 нь зураг төсөв боловсруулах, 8.2% буюу 40 нь бусад ажил байна.

Шинээр хэрэгжих 310 ТАХ-г шинж чанараас хамааруулан төсөвт өртгийг задлах, хуваах байдлаар ХАА-г зохион байгуулж, батлагдсан 310 ТАХ-ний тоо 139,161.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 424 ТАХ болсон байна.

Үүнээс 2022 онд 101,695.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 352 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.

Харин 19,585.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 44 ТАХ-ний ХАА зохион байгуулах ажил тухайн онд дуусаагүй, 17,880.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 28 ТАХ нь зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй зэргээс хэрэгжээгүй байна.

Өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2022 онд шинээр эхэлсэн нийт 171,082.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 518 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НЗХГ, “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори” НҮТББ, “Сэтгэшгүй нэмэх” ХХК, “Захиалагчийн алба” ОНӨААТҮГ зэрэг байгууллагууд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

2022 онд 61,066.5 сая төгрөгийн дүнтэй 355 ТАХ хэрэгжиж дууссан, 80,746.4 сая төгрөгийн дүнтэй 92 ТАХ хэрэгжилт дутуу 2023 онд үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа, 19,774.9 сая төгрөгийн 71 ТАХ хэрэгжээгүй байна.

Дүүргүүдийн ТАХ-ны батлагдсан тоо өмнөх онтой харьцуулахад 210 ТАХ-ээр, төсөвт өртөг 135,153.5 сая төгрөгөөр өссөн байна.

**Хүснэгт 1. 2021, 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-ний харьцуулалт**

№	Дүүргийн нэр	2021 он		2022 он		Өсөлт, бууралт	
		Баталсан ТАХ тоо	Төсөвт өртөг	Баталсан ТАХ тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ тоо	Төсөвт өртөг
1	БГД	44	16,023.40	59	12,851.10	15	-3,172.30
2	БЗД	12	4,542.7	70	56,509.10	58	51,966.4
3	БНД	35	1,015.6	59	3,517.70	24	2,502.1
4	БХД	6	162.1	11	390.2	5	228.1
5	НД	-	-	25	1,312.10	25	1,312.1
5	СБД	58	31,765.5	59	40,841.80	1	9,076.3
6	СХД	20	5,820.7	28	13,379.50	8	7,558.8
7	ЧД	32	20,761.8	73	59,922.40	41	39,160.6
8	ХУД	68	9,494.9	101	36,016.30	33	26,521.4
	<i>Нийт</i>	<b>275</b>	<b>89,586.7</b>	<b>485</b>	<b>224,740.20</b>	<b>210</b>	<b>135,153.5</b>

Аудитын түүврийг хийхдээ МУЕА-ын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах” зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2022 онд хэрэгжсэн ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:

- 2022 онд шинээр төлөвлөгдсөн 135,429.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ-г бүрэн хамруулсан;
- Худалдан авалт амжилттай зохион байгуулсан 352 ТАХ-ээс 89,806.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 190 ТАХ буюу 53.9%-ийг аудитын түүвэрт хамруулсан;
- Гэрээний хэрэгжилт: 2022 онд бүрэн дууссан, санхүүжилт олгосон 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 355 ТАХ-ээс 50.4% буюу 179-г түүвэрт хамруулсан;
- Шинээр болон он дамжин хэрэгжих 485 ТАХ-г 180,395.2 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр баталж, гүйцэтгэлээр 411 ТАХ-нд олгосон 104,768.1 сая төгрөгийн санхүүжилт, барьцаа хөрөнгө, хүү алданги торгууль, техникийн болон захиалагчийн хяналтын зардлыг 100% тулган баталгаажуулсан.

## БҮЛЭГ В1. ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХУУЛЬД НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН ЭСЭХ


### В.1.1 Төсөл, арга хэмжээ нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй уялдсан уу?

Төсвийн тухай хуулийн 12.1.4<sup>1</sup>, 6.5<sup>2</sup>, 67.3<sup>3</sup> дахь заалтын дагуу “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Дүүргүүдийн ЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд дүүргүүд 2022 оны төсвийг баталжээ. 2022 онд 135,429.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ-г шинээр хэрэгжүүлэхээр байна.

#### Хүснэгт 2. Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-г ангилсан байдал

№	Ангилал	Тоо	Төсөвт өртөг	Эзлэх хувь /сая.төг/
1	Барилга байгууламж	30	25,701.9	9.7%
2	Авто зам, Дэд бүтэц	30	29,301.4	9.7%
3	Засвар	54	12,659.6	17.4%
4	Зураг төсөв	26	2,834.4	8.4%
5	Тоног төхөөрөмж	82	29,616.3	26.5%
6	Тохижилт	51	19,423.0	16.4%
7	Бусад	37	15,892.9	11.9%
	<b>Нийт</b>	<b>310</b>	<b>135,429.5</b>	<b>100%</b>

Эдгээр ТАХ-ээс “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-д 188 ТАХ буюу 60.6%, “Дүүргүүдийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 253 ТАХ буюу 81.6% нь нийцсэн байна.



#### В.1.1.1 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь "Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, ДЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-тэй нийцэж байна уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 310 ТАХ-г хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдтэй уялдсан эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

- **Дунд хугацааны баримт бичиг:** “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-д 188 буюу 60.6%, “Дүүргүүдийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 253 буюу 81.6% ТАХ нь уялдсан байна.

<sup>1</sup>12.1.4.жилийн төсвийн төсөл боловсруулах удирдамжийг төсвийн цаглаврыг баримтлан бэлтгэж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх;

<sup>2</sup>6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

<sup>3</sup>67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна.



- **Богино хугацааны баримт бичиг:** Дүүргүүдийн ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 215 буюу 69.3% ТАХ нь уялдсан байна. Хавсралт 1, 2

**Хүснэгт 3. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд тусгагдаагүй ТАХ-ний тоо**

№	Дүүргийн нэр	Нийт ТАХ-ний тоо	Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан эсэх		ДЗД-ийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тусгагдсан эсэх	
			Тусгасан	Тусгаагүй	Тусгасан	Тусгаагүй
1	БГД	16	14	2	14	2
2	БЗД	64	36	8	56	8
3	БНД	38	10	28	20	18
4	БХД	11	11	-	11	-
5	НД	23	2	21	7	16
6	СБД	38	34	4	38	-
7	СХД	18	11	7	11	7
8	ХУД	43	39	4	38	5
9	ЧД	59	58	1	58	1
	<b>Нийт</b>	<b>310</b>	<b>188</b>	<b>122</b>	<b>253</b>	<b>57</b>

**Дүгнэлт:** 2022 онд хэрэгжихээр батлагдсан 310 ТАХ-нээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд дунджаар 71.1% нь нийцсэн байна.

**В.1.1.2 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг "Дүүргийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-тэй нийцүүлэн төлөвлөсөн үү?**

Дүүргүүдийн ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 215 буюу 69.3% ТАХ-г нийцүүлэн төлөвлөсөн байна.

**Хүснэгт 4. ДЗД-ын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй нийцүүлсэн ТАХ-ний тоо**

№	Дүүргийн нэр	Нийт ТАХ-ний тоо	2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	
			тусгасан	тусгаагүй
1	БГД	16	14	2
2	БЗД	64	18	46
3	БНД	38	19	19
4	БХД	11	8	3
5	НД	23	12	11
6	СБД	38	38	-
7	СХД	18	10	8
8	ХУД	43	38	5
9	ЧД	59	58	1
	<b>Нийт</b>	<b>310</b>	<b>215</b>	<b>95</b>

**Дүгнэлт:** 2022 онд хэрэгжихээр батлагдсан 310 ТАХ-нээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд 69.3%-нь нийцсэн байна.

## **В.1.2. Төсөл, арга хэмжээг Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн үү?**

2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4, 13.4.5, Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24, 4.1.27, 6 дугаар зүйлийн 6.6.5, 6.6.6 дахь заалтууд, 29 дүгээр зүйлийн 29.4 дэх хэсгийг баримтлаагүй байна.

ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлоогүй, зураг төсөв батлагдаагүй, техникийн нөхцөл, газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай болон улсын төсвийн байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг ТАХ-г төлөвлөсөн нь нийт ТАХ-ний 22,451.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг буюу 25.8% байна.

### **В.1.2.1 Тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжтой хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн үү?**

2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 310 ТАХ-ээс төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжтой 230 ТАХ, шилжих боломжгүй 80 ТАХ төлөвлөсөн байна. Хавсралт 3

**Хүснэгт 5. Өмчлөлд шилжих болон боломжгүй ТАХ**

№	Дүүргийн нэр	Өмчид шилжих боломжтой	Төсөвт өртөг	/сая.төг/	
				Өмчлөлд шилжих боломжгүй	Төсөвт өртөг
1	БГД	13	3,600.0	3	1,350.0
2	БЗД	54	50,711.3	10	2,434.5
3	БНД	14	572.3	25	2,297.0
4	БХД	9	345.6	2	44.5
5	НД	12	896.5	11	393.6
6	СБД	35	16,329.8	3	259.0
7	СХД	15	7,704.2	3	910.0
8	ХУД	28	21,739.1	14	6,299.0
9	ЧД	50	10,596.9	9	8,463.7
	нийт	230	112,495.7	80	22,451.3

**Дүгнэлт:** 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-ний 25.8%-ийг тухайн байгууллагын өмчлөлд шилжих боломжгүй буюу хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ТАХ-г төлөвлөсөн байна.

### **В.1.2.2 ТАХ-ны ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн үү?**

Дүүргүүд 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 485 ТАХ-ний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

- Дүүргүүд нь 2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-ний саналыг олон нийтээс авах ажлыг 2021 оны эхний улиралд зохион байгуулж, ИТХ-аараа хэлэлцүүлэн эрэмбэлсэн байна.

Сангийн сайдын 2018 оны 295 тоот тушаал баталсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4<sup>4</sup>, 4.5<sup>5</sup>, 5 дугаар зүйлийн 5.10<sup>6</sup>-д заасны дагуу ТАХ-г эрэмбэлэхдээ өмнөх оноос хэрэгжсэн ТАХ, их засвар, шинээр

<sup>4</sup> 4.4 Төсвийн төсөлд тусгах төслийг сонгох болон төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхдээ дараах эрэмбийг баримтлана. Үүнд:

<sup>5</sup> 4.5 Төсөл нь холбогдох аргачлалд заасны дагуу шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай нийгмийн ач холбогдолтой, тэргүүлэх зэрэглэлийн төслүүд байна.

<sup>6</sup> 5.10. Сангийн яам, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар нь төсөвт тусгах хөрөнгө оруулалтын төслийг тодорхойлж, шийдвэрлэхдээ энэхүү журмын 4.4-т заасан эрэмбийг баримтлах үүрэгтэй;

хэрэгжүүлэх ТАХ гэсэн дарааллаар, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдол, тэргүүлэх чиглэлийн төслүүд байх гэсэн үзүүлэлтийг харгалздаг байна.

Дээрх 9 дүүрэгт 2022 онд хэрэгжих шинэ болон шилжих 224,740.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 485 ТАХ-г аудитаар эрэмбэлсэн эсэхийг тулгахад дараах байдалтай байна.

Хүснэгт 6. 2022 онд хэрэгжих ТАХ-г салбараар эрэмбэлсэн байдал

						/сая.төг/
№	Дүүргийн нэр	Ангилал	Шилжих болон шинэ	Төсөвт өртөг	Эзлэх хувь	
1		Барилга байгууламж	Шилжих	50,200.3	22.3	
			Шинэ	25,701.9	11.4	
2		Авто зам, Дэд бүтэц	Шилжих	6,193.1	2.7	
			Шинэ	29,301.4	13.0	
3	БГД, БЗД, БНД,	Засвар	Шилжих	3,652.3	1.6	
			Шинэ	12,659.6	5.6	
4	БХД, НД, СБД,	Зураг төсөв	Шилжих	2,729.3	1.2	
			Шинэ	2,834.4	1.3	
5	СХД, ХУД, ЧД	Тоног төхөөрөмж	Шилжих	7,867.7	3.5	
			Шинэ	29,616.3	13.2	
6		Тохижилт	Шилжих	5,296.6	2.4	
			Шинэ	19,423.0	8.7	
7		Бусад	Шилжих	13,371.7	6.0	
			Шинэ	15,892.9	7.1	
<b>НИЙТ</b>				<b>224,740.5</b>	<b>100</b>	

ТАХ-г эрэмбэлсэн байдлыг авч үзэхэд барилга байгууламж /хороо өрхийн эмнэлгийн байр/ 33.7%, техник тоног төхөөрөмж 16.7%, автозам, дэд бүтцийг сайжруулах ажил 15.7% зэрэг ач холбогдолоор нь жагсаасан байна.

**Дүгнэлт:** Дүүргүүд нь 2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г олон нийтийн саналд үндэслэн ач холбогдол, эрэмбэ, дарааллыг баримтлан төсөвт тусгасан байна.

### В.1.2.3 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгасан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 310 ТАХ-ээс зураг төсөв шаардлагатай 153 ТАХ байна. Үүнээс 32,131.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 62 нь зураг төсөвтэй, 54,339.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 91 нь зураг төсөвгүй байна.

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4<sup>7</sup> дэх заалтуудыг зөрчжээ. Хавсралт 4

Хүснэгт 7. Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ

						/сая.төг/
№	Дүүргийн нэр	Зураг төсөв шаардлагатай ТАХ		Үүнээс зураг төсөвгүй		
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	
1	БГД	15	4750.0	12	2,660.0	
2	БЗД	45	37949.7	44	33,449.8	
3	БНД	1	20.0	1	20.0	
4	БХД	2	46.2	-	-	
5	НД	6	193.0	-	-	
6	СБД	32	10140.5	9	4,814.6	
7	СХД	7	1677.7	6	2,169.1	
8	ХУД	23	16390.7	13	8,433.0	
9	ЧД	22	13543.2	6	2,793.4	
<b>Нийт</b>		<b>153</b>	<b>84711.0</b>	<b>91</b>	<b>54,339.9</b>	

Дээрх 310 ажлаас 53-д газрын зөвшөөрөл шаардлагатайгаас 3 нь зөвшөөрөлгүй байна.

<sup>7</sup> 29.4.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

**Хүснэгт 8 . Газрын зөвшөөрөлгүй ТАХ**

/сая.төг/

Газрын зөвшөөрөл шаардагдах			Газар чөлөөлт дуусаагүй		
Тах-ний тоо	төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн
53	56,548.6	49,705.1	3	1,921.5	1,921.5

Барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд байршлын давхцал үүссэн, газаргүй ажлууд төлөвлөж баталсан байна. Үүнд:

- БЗД-т "Өглөөний гудамж" төслийн тохижилтын ажил
- Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил
- Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 0.4 км авто замын ажил

ТАХ-г төлөвлөхдөө холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ-г тусгаж байгаа нь тогтоолоор баталсан дэд бүтэц, тохижилт зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлууд төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжихгүй, он дамжих зэрэг үр дагавар үүсэж байна.

**Дүгнэлт:** Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө зураг төсөвтэй байх шаардлагыг хангуулаагүй нь ТАХ-ний хэрэгжилт удаашрахад нөлөөлж байна.

**В.1.2.4 Төсөл арга хэмжээг хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар тооцож санхүүжилтийг батлуулсан уу?**

Дүүргүүд тухайн онд хэрэгжүүлэх 224,740.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 485 ТАХ-г батлахдаа хэрэгжих боломжит хугацаанд санхүүжилтийг тооцсон эсэхийг тодруулахад БЗД, ХУД-ийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх 6,200.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 100.0-1,750.0 сая төгрөгөөр дутуу баталжээ.

**Хүснэгт 9. Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ**

№	Төсөл арга хэмжээний нэр	Хэрэгжих хугацаа		Батлагдсан		Санхүүжих дүнгийн зөрүү	
		Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Тэнцүү хуваарилсан дүн	Зөрүү
1.	Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт бүхий экстрем талбайн ажил / БЗД, 10 дугаар хороо/	2022	2022	4,500.0	500.0	2,250.0	1,750.0
2.	Наадамчдын замаас Нэгдсэн эмнэлгийн уулзвар хүртэл авто замын засвар, шинэчлэлт /ХУД/	2022	2022	1750.0	750.0	850.0	100.0
	Нийт			6,250.0	1,250.0	3,100.0	1,850.0

**Дүгнэлт:** Дүүргүүд ТАХ-г хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар тооцож, санхүүжилтийг батлуулжээ.

**В.1.2.5 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулахдаа Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг баримталсан уу?**

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 -т төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байхаар тусгасан ч 2022 онд хэрэгжиж дуусах 8,300.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 46 ТАХ-ний гэрээг 2022.10 дугаар сараас хойш байгуулсан. Үүнээс шалтгаалж ТАХ нь тухайн ондоо хийж, дуусахгүй, он дамжин хэрэгжих нөхцөл байдал үүсэж байна. Хавсралт 5

## БҮЛЭГ В2. ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНТЭЙ ЭСЭХ

### В.2.1. Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан уу?

2022 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт 139,161.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 424 ТАХ-ээс 352 ТАХ-ний ХАА зохион байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулжээ.

#### Хүснэгт 10. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ

№	Дүүргийн нэр	ХАА зохион байгуулсан ТАХ		ХАА амжилттай зохион байгуулсан ТАХ			
		ТАХ-ны тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ны тоо	Төсөвт өртөг	Шалгарсан өртөг	Хэмнэлт
1	БГД	16	4950	16	4,950.00	4,715.5	234.5
2	БЗД	79	47574	66	40,971.90	40,030.1	941.8
3	БНД	41	2954.5	34	2,461.80	2,353.2	108.6
4	БХД	23	390.2	22	385.2	366.4	18.8
5	НД	25	1312.1	22	1,307.10	1,085.8	221.3
6	СБД	79	21760.664	65	18,076.90	17,825.6	251.3
7	СХД	28	9507.5	22	6,297.40	5,656.5	641.0
8	ХУД	56	37374.9	36	19,878.90	19,020.4	858.5
9	ЧД	77	13337.7	69	7,366.70	6,895.5	471.2
	<b>Нийт</b>	<b>424</b>	<b>139161.56</b>	<b>352</b>	<b>101,695.80</b>	<b>97,948.9</b>	<b>3746.9</b>

2022 онд 37,465.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 72 ТАХ дараах байдлаар хэрэгжиж дуусаагүй байна. Үүнд:

- 19,585.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 44 ТАХ он дамжин зарлагдаж байгаа;
- 17,880.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 28 ТАХ нь зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй тул цуцлагдсан;

Дүүргүүдийн ХАА зарласан ТАХ-ний 83%-д нь гэрээ байгуулагдсан ч 20.5%-д нь шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна.

#### В. 2.1.1 Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих боломжтой хугацаанд эрх шилжүүлж, худалдан авах ажиллагааг зарласан уу?

ДЗД-ын захирамжаар дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих ТАХ-г бусад төсвийн шууд захирагч нарт эрх шилжүүлээгүй байна.

#### В.2.1.2 Тендерийн баримт бичгийг хууль, журмын дагуу боловсруулж, батлуулсан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих ТАХ-ний тендерийн баримт бичгийг боловсруулахдаа хууль, журам болон тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу боловсруулсан эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд:

1. Зарим дүүргийн ИТХ нь ТАХ-г батлахдаа нийт дүнгээр баталж, ЗД-ын захирамжаар задлах, тогтоолоор баталсан ТАХ-г багцлан тендер зарлахгүйгээр шууд гэрээ байгуулан ажилласан байна. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 5<sup>8</sup> дахь заалтыг зөрчсөн байна. Тухайлбал:
  - СБД нь 640.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Зураг төсөв боловсруулах” ТАХ-г 21 ажил болгон задалсан бөгөөд 16 ТАХ-г тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар шууд гэрээ байгуулах аргаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан.

<sup>8</sup> 8.5.Энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд багтаах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг хориглоно

- СХД нь 300.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 101, 112, 118, 119 дүгээр цэцэрлэг” ТАХ-г 7 багц болгон задалсан бөгөөд 3 ТАХ-г тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар шууд гэрээ байгуулах аргаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан.
  - ЧД нь Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг цэцэрлэг хэрэгжүүлэх 389.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 ТАХ-г ТШОЖ-ын шууд гэрээ байгуулах аргаар ХАА-г зохион байгуулахдаа 270.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ-г Шимт боловсрол ХХК-д, 119.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ-г “Эс Жи Жи Прэнд” ХХК-д буюу 2 гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна.  
Дээрх ТАХ-үүдийг газар зүйн байрлал, нэг төрлийн болон ижил төстэй байдлыг харгалзан нэгтгэж худалдан авах ажиллагааны нээлттэй тендер шалгаруулах журмыг сонгоогүй байна.
2. ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.10<sup>9</sup> заасны дагуу зураг төсөл, барилга угсралт, тохируулгын ажлыг энэ хуулийн 5.1.16-д заасан журмаар түлхүүр гардуулах гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр бүхэлд нь тендер зарлаж болохоор зохицуулсан. Гэтэл түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичгийг СС-ын 2021 оны 08 сарын 31-ний өдрийн 145 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосноос шалтгаалж зарим хүндрэл гарч байна. Тухайлбал: ХУД нь түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 3,220.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 ТАХ хүчингүй болсон тендерийн баримт бичгээр боловсруулан батлуулж, ХАА-г явуулсан байна.

**Хүснэгт 11. Хүчингүй болсон тендерийн бичиг баримтаар худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ажлууд**

/сая.төг/				
№	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт	Төсөвт өртөг	Тендер зарласан огноо
1	ХУД-ийн ХААА	14, 15 дугаар байрны ард талын тоглоомын талбайг шинэчлэх (1 дүгээр хороо)	250.0	2022.02.16
2	ХУД-ийн ХААА	Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, тохижилт (1, 2, 3 дугаар хороо)	250.0	2022.02.08
3	ХУД-ийн ХААА	Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, тохижилт (19, 20 дугаар хороо)	250.0	2022.03.22
4	ХУД-ийн ХААА	Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, тохижилт (11, 15, 17 дугаар хороо)	250.0	2022.04.20
5	ХУД-ийн ХААА	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дэргэдэх нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн байрыг буулгаж, шинээр барих	600.0	2022.02.11
6	ХУД-ийн ХААА	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /дотор засвар, сантехник, лифт (20 дугаар хороо)	900.0	2022.03.09
7	ХУД-ийн ХААА	Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар (20 дугаар хороо)	220.0	2022.05.19
8	ХУД-ийн ХААА	Гэрэлтүүлэг	500.0	2022.05.06
Нийт			3,220.0	

Бусад дүүргүүд түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажлуудыг нээлттэй тендер шалгаруулах тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу боловсруулан батлуулсан байна.

**Дүгнэлт:** Тендерийн баримт бичгийг хууль, журмын дагуу боловсруулж, батлуулсан байна.

<sup>9</sup> 8.10.Зураг төсөл, барилга угсралт, тохируулгын ажлыг энэ хуулийн 5.1.16-д заасан журмаар түлхүүр гардуулах гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр бүхэлд нь тендер зарлаж болно.



### В.2.1.3 Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган, сонгон шалгаруулалтын журмыг зөв сонгож, хууль журмын дагуу шалгаруулсан уу?

Дүүргийн ЗД нарын 83 удаагийн захирамжаар ХАА-г зохион байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг байгуулсан.

ХАА зохион байгуулсан ТАХ-ний худалдан авалтын 46.6%-ийг нээлттэй тендер шалгаруулалт, 5.1%-ийг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох, 18.2%-ийг харьцуулалт, 30.1%-ийг шууд гэрээ байгуулах журмаар тус тус зохион байгуулжээ.

**Хүснэгт 12. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам**

№	Дүүргийн нэр	Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан		Нээлттэй тендер шалгаруулалт		Харьцуулалтын арга		Шууд гэрээ байгуулах		Зөвлөх үйлчилгээ	
		Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ
1	БГД	16	4,715.5	13	4,308.4	3	407.1	-	-	-	-
2	БЗД	66	40,030.1	56	39,300.1	8	530.0	2	200.0	-	-
3	БНД	34	2,353.2	7	1,634.8	3	214.3	23	354.5	1	149.6
4	БХД	22	366.4	-	-	3	152.6	16	131.3	3	82.5
5	НД	22	1,085.8	5	637.6	6	251.6	10	163.0	1	33.6
6	СБД	65	17,825.6	30	16,216.7	15	1,091.8	16	295.0	4	222.1
7	СХД	22	5,656.5	5	4,434.1	11	1,120.1	6	102.3	-	-
8	ХУД	36	19,020.4	27	18,345.1	2	135.7	1	229.2	6	310.4
9	ЧД	69	6,895.5	21	5,599.9	13	661.1	32	497.4	3	137.1
<b>Нийт</b>		<b>352</b>	<b>97,948.9</b>	<b>164</b>	<b>90,476.6</b>	<b>64</b>	<b>4,564.4</b>	<b>106</b>	<b>1,972.7</b>	<b>18</b>	<b>935.2</b>

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 47 дугаар зүйлийн 47.4<sup>10</sup>-т заасны дагуу үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл буюу дүүргийн ЗДТГ-ын салбарын мэргэжилтнүүд, "ИТХ-аас томилсон 19 иргэнийг оролцуулсан байна.

ХАА-ны ил тод байдлыг хангах хүрээнд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2<sup>11</sup>-т заасны дагуу гэрээ хийгдсэн 95,976.2 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 246 ТАХ-г Төрийн Худалдан авах ажиллагааны [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) цахим системээр зохион байгуулжээ.

Аудитад 2022 онд ХАА зохион байгуулж, гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 97,948.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 352 ТАХ-ээс 89,806.8 сая төгрөгийн гэрээний 190 ТАХ буюу 55.7% хамруулан шалгахад дараах зөрчлүүд илэрсэн. Тухайлбал: *Хавсралт 6*.

#### БГД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- Тоглоомын талбай байгуулах ажил. /2,3,12-р хороо/. Гэрээний дүн: 250.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Нутгийн их үйлс ХХК. Тендерийн үнийн санал ирүүлэхдээ ТШЗ 16 болон 23.5.3-т V бүлэгт тусгасан тендерийн жишиг маягт 1-ийг мөрдөөгүй. Мөн маягт 4-т заасан "тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл", маягт 5-д заасан "тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл", маягт 6-д заасан "ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл", маягт 8-д заасан "ижил төстэй гэрээний

<sup>10</sup> 47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.

<sup>11</sup> 21.2.Захиалагч тендер шалгаруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод, нээлттэй зарлах бөгөөд сонирхсон этгээдэд саадгүй олгоно.

дэлгэрэнгүй мэдээлэл” зэргийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.

- Н.Цэрэнноровын гудамжны тохижилт. Гэрээний дүн: 200.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Веллко инк ХХК. ТШЗ 17.6.5.8-д зааснаар ТШЗ-д “шаардсан материалуудын аль нээ ирүүлээгүй, эсхүл өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно”. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягуудын Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл”-үүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.
- Түшиц хана засварлах ажил 19-р хороо /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах/ Гэрээний дүн: 436.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Энх бизнес өгөөмж ХХК. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягуудын Маягт 4 Тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл”, Маягт 5 “Тендерийн санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл”, Маягт 8-д заасан “Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл”-үүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан.

### **БЗД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:**

- Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1,3 км авто замын ажил. Гэрээний дүн: 397.8 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Нью процесс ХХК. ТШЗ 22.6-д тендерийн баталгааг ирүүлэхдээ “Голомт банкны 2022.05.04-ны өдрийн 10/228 тоот албан бичгээр хүчинтэй хугацааг 2022.06.15-ны өдөр хүртэл байхаар буюу 38 хоногоор буюу 20 хоногоор дутуу” ирүүлсэн.
- Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1,3 км авто замын ажил. Гэрээний дүн: 1,989.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Пи си эф ХХК. ТШЗ 16.2-д заасан “Шүүхийн тусгай архивын лавлагаагаар МЧХ ХХК 40.2 сая, Б.Булгантамир 26.1 сая, Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 76.8 сая, Түшиг даян оргил ХХК 11.5 сая төгрөгийг Пи си эф ХХК-ээс төлбөр гаргуулах нэхэмжлэл гаргасан. Пи си эф ХХК нь шүүхэд хариуцагчаар татагдсан”. “Хариуцагч нь төлбөр төлсөн нотлох баримт” ирүүлээгүй. ТШЗ 17.6.3.1-д заасан “Гэрээг гүйцэтгэхэд шаардлагатай машин механизмуудын 50-аас доошгүй хувь тендерт оролцогчийн өөрийн эзэмшлийнх байх шаардлагатай гэсэн заалтуудыг үндэслэж тулган баталгаажуулаагүй”.
- Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, албадад тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил. Гэрээний дүн: 400.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Саммит ХХК. ТӨХ-ийн ТШЗ 17.1-д заасан “Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, ер төлбөргүй байх шаардлагатай” гэснийг зөрчин 0.03 сая төгрөгийн татварын өртэй компани шалгаруулсан.

### **СХД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:**

- Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил. Гэрээний дүн: 224.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Өндөрхаан өргөө ХХК. ТШЗ 12.1, 12.2-д тендерийн бүх бичиг баримт монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч “Өндөрхаан өргөө ХХК нь иргэн Б.Мандарваагийн зарим баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан” ирүүлээгүй. ТШЗ 17.8-д зааснаар “Өндөрхаан өргөө ХХК -ийн гэрээний үнэ нь 224.9 сая төгрөг бөгөөд Уянгын гурван эрдэнэ ХХК-тай 25.5 сая төгрөгийн туслан гүйцэтгэх гэрээ”-г байгуулсан. Энэ гэрээний үнийн дүнгийн 11.3 хувиар Уянгын гурван эрдэнэ ХХК-тай гэрээ байгуулсан нь ТШЗ 17.8. заалтыг зөрчсөн.
- Техник тоног төхөөрөмж худалдан авах /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах/. Гэрээний дүн: 820.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Ган бүрэн ХХК. ТШЗ 13.1, 13.2-т: “Тендерийн бүх бичиг баримтыг Монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч Ган бүрэн ХХК нь тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон зарим сертификат бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан” ирүүлээгүй. ТШЗ 24.5.3. 9-т “Техникийн

тодорхойлолт дээр 2022 оноос хойш орж ирсэн гаалийн бичигтэй гэж заасан ч 2021 оны 09 сарын 09 өдөр орж ирсэн ачааны машин” авсан. ТШЗ 24.5.3 ТШЗ-ны “16 дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 6 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.

- Техник тоног төхөөрөмж худалдан авах /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах / Гэрээний дүн: 500.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Ган бүрэн ХХК. ТШЗ 13.1, 13.2-д заасан “тендерийн бүх бичиг баримт монгол хэл дээр ирүүлнэ” гэж заасан ч Ган бүрэн ХХК нь тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон сертификат бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 24.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 6 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.

#### **ЧД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ажил:**

- Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх. Гэрээний дүн: 166.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Би Жи Роял ХХК. ТШЗ 18.6.8.5-д заасан “Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн каталог ирүүлсэн боловч ТШЗ 13.1 зааснаар тоног төхөөрөмжийн каталогийг орчуулга хийлгээгүй”. ТШЗ 18.7-д заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.
- 1-6 дугаар хороо фасад засвар Багц 1 Гэрээний дүн: 219.1 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Ирмүүн бар ХХК ТШЗ 17.6 заасан “гэрээ ирүүлсэн ч маягтын дагуу” ирүүлээгүй. Мөн 2020 онд Франц улсын элчин сайдын яамтай байгуулсан гэрээ нь орчуулга байхгүй.
- 1-6 дугаар хороо фасад засвар Багц 2 Гэрээний дүн: 234.8 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Шинэ өлгийн зам ХХК. ТШЗ 17.6.4 Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл: “Шаардлагатай” 2020, 2021 оны ижил төстэй ажлын жагсаалтыг тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлгийн 6,7,8 дугаар маягтын дагуу ирүүлнэ гэж заасан боловч Маягт 7 Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй.

Аудитад хамрагдсан 190 ТАХ-ний тендерийн баримт бичиг, гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн баримт, материалыг шалгуур үзүүлэлттэй тулган шалгахад 13,417.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий дээрх 32 ТАХ-нд шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 “Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ” гэсэн заалтыг зөрчжээ.

Дээрхээс гадна ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахад БЗД, ХУД-ийн ХААА-ны дотоод аудитууд нийт 140,095.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 26 ТАХ-ний ҮХ-нд ажилласан байна. Дотоод аудиторын ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаар албаны дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавихаар заажээ.

Мөн БГД-ийн ЗД-ын захирамжаар байгуулсан бүх үнэлгээний хороонд нэр бүхий 2 иргэн хөндлөнгийн гишүүнээр оролцсон байна. Иймд иргэд болон мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

Цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг үнэн зөвөөр үнэлэх, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллах зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

**Дүгнэлт:** ХАА-г зохион байгуулахдаа ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор хангасан байна. Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 97,948.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 352 ТАХ-ээс 12,013. сая төгрөгийн дүнтэй 29 ТАХ буюу 8.2 %- нь ТББ болон ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй байна.

## В.2.2. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй байна уу?

Дүүргүүдийн хэмжээнд 171,082.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 518 ТАХ хэрэгжиж байгаагаас 2022 онд 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ хэрэгжиж дууссан байна.

### Хүснэгт 13. 2022 онд хэрэгжсэн, он дамжсан, хэрэгжээгүй ТАХ

№	Дүүргийн нэр	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	гэрээний дүн	Хэрэгжиж дууссан ажил		Он дамжин хэрэгжиж байгаа		/сая.төг/ Хэрэгжээгүй	
					тоо	дүн	тоо	дүн	тоо	дүн
					1	БГД	59	20,033.4	17,236.5	50
2	БЗД	65	39,126.6	38,977.8	26	15,110.4	23	14,090.3	16	9,777.1
3	БНД	55	3,044.9	2,988.7	41	1,724.8	9	860.5	5	403.5
4	БХД	22	385.2	366.4	22	366.3	-	-	-	-
5	НД	24	1,307.1	1,254.9	23	1,175.1	1	79.8	-	-
6	СБД	83	36,908.8	36,673.6	69	7,933.7	12	28,135.3	2	604.7
7	СХД	30	7,439.1	6,230.8	26	4,478.8	4	1,752.0	-	-
8	ХУД	93	51,078.0	47,549.6	46	14,463.2	35	33,086.4	12	-
9	ЧД	87	11,759.0	10,309.4	52	4,887.8	4	2,166.9	31	3,254.7
Нийт		518	171,082.1	161,587.7	355	61,066.5	92	80,746.4	71	19,774.9

Харин 80,746.4 төгрөгийн дүнтэй 92 ТАХ 0-95%-ийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байгаа, 19,774.9 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 71 ТАХ тухайн онд хэрэгжиж эхлээгүй байна. Эдгээр ТАХ-ны шалтгааныг тодруулахад дараах байдалтай байна.

Үүнд:

- СБД-т “Ахмадын хөгжлийн барилгын ажил” гэрээний дүн 870.2 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Аяа ХХК Ажлын гүйцэтгэл: 90%, 2022 онд 754.9 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Гэрээний хугацаа 2022.09.20-нд дууссан. Тус барилгын бохирын шугамыг Ус Сувгийн Удирдах Газраас олгосон техникийн нөхцөлийн дагуу ф500 шугамд холбох боломжгүй болсон тул өөр газарт шилжүүлэх шинэ техникийн нөхцөл авсан, ажил гүйцэтгэх хугацаа нь улирлын заалттай тул гэрээ сунгах шаардлагатай.
- СБД-т “7 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих” ажил “ТЭТҮ” ХХК нь байгуулсан гэрээний хүрээнд ажлыг үргэлжлүүлэхэд шүүхийн маргаантай холбоотой асуудлаас болж 2015 оноос хойш барилгын ажил зогсонги байдалтай байна.
- БЗД-т Баянзүрх дүүргийн 1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 25 дугаар хороодод явган зам, талбайн шинэчлэлтийн ажил. Гэрээний дүн 226.1 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Хөрөнгийн бэл ХХК Ажлын гүйцэтгэл: 42%, Тус төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээтэй давхцсан.
- Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км авто замын ажил. Гэрээний дүн 750.3 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Шинэ цагийн зам ХХК Ажлын гүйцэтгэл: 80%, 599.4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Батлагдсан зураг төсвийн дагуу барилга угсралтын ажлын явцад газар чөлөөлөлтийн ажлууд удааширсан.
- Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил. Барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд байршлын давхцал үүссэн учир ажил эхлээгүй.
- БГД-т “Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, хороодын тохижилт” Хүйтний улирал эхэлсэн, он дамжиж байгаа
- Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын зураг, төсөв /Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ/ Гэрээний дүн 119.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Нью-синдкат ХХК. Ажлын гүйцэтгэл: 70%,

71.4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Зураг төсвийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй, он дамжиж байгаа

- ЧД-т Хорооны цогцолбор барилга. Ажлын даалгавар бэлэн болоогүй учир тендер зарлаагүй.

Аудитад 2022 онд хэрэгжиж дууссан 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ-ны төрөл бүрээс түүвэрлэн 45,627.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 179 ТАХ-г хамруулан газар дээр нь шалгаж тулган баталгаажуулалт хийхэд дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд:

БГД-ийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, “Сэтгэшгүй нэмэх”ХХК-аас хяналт тавьсан 9,306.2 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 30 ТАХ-г шалгахад 2 зөрчил илэрсэн.

- Авто зам, замын байгууламжийн засвар, шинэчлэлт. Гэрээний дүн:762.7 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Гоц тэх инженеринг ХХК. Мод тойруулж хийсэн эко хавтангийн хашлага эвдэрсэн.
- Явган хүний зам 7, 8, 12-15, 17, 18, 19 дүгээр хороо /нийтийн эзэмшлийн зам талбайд/ Гэрээний дүн:419.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Бумбат даваа ХХК. Явган замын олсон хашлагийн 4 шон эвдэрсэн.

БЗД-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, НЗХГ-ын хяналт тавьсан 10,900.0 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 20 ТАХ-г бүрэн хамруулахад 3 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

- Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны ажил Багц-1 тохижилтын ажил. Гэрээний дүн:540.0 сая төгрөг Гүйцэтгэгч: “Голден ийгл стар”ХХК 14 дүгээр сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайны хашаа эвдрэлтэй, хаалгачийн тор урагдсан, ашиглагч байгууллага хүлээж аваагүй байхад эвдэрсэн.
- Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км авто замын ажил. Гэрээний дүн: 910.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “Нано экологи”ХХК газар чөлөөлөлт бүрэн дуусаагүй, гүйцэтгэл дутуу санхүүжилтийг 100 хувь олгосон. Газрын маргаантай хэсгийн ажлыг гүйцэтгээгүй, ажлын гүйцэтгэл бүрэн тооцоогүй, санхүүжилт бүрэн авсан.
- Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.033 км авто замын ажил. Гэрээний дүн:1,561.4 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: БСМ ХХК. Газар чөлөөлөлт бүрэн дуусаагүй гүйцэтгэл дутуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

СБД-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн хяналт тавьсан 3,202.1 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 25 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 2 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

- 9 дүгээр хороо, Алтайн гудамж дагуу Хоймор оффисоос урагшаа уулзвар хүртэл явган хүний зам. Гэрээний дүн: 170.7 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “ВИЛЛА БРИДЖ” ХХК. Явган хүний зам эвдрэлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглүүлэгч эхлэл, төгсгөлийн хавтан эвдрэлттэй, 1ш сандал эвдэрсэн, суурилуулсан 3ш хогийн сав байхгүй.
- 11 дүгээр хороо, Хангай хотхоны 504, 514 дүгээр байрны дунд тохижилт. Гэрээний дүн: 250.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: ЭМ БИ ЭМ ТИ ЭМ КОНСТРАШН” ХХК. Явган хүний замын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглүүлэгч хавтангийн эхлэл, төгсгөлийн хавтан байхгүй, өөр хавтангаар хийсэн..

СХД-ийн “Захиалагчийн алба”ОНӨААТҮГ-ын хяналт тавьсан 5,167.1 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 20 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 2 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

- Нэгдсэн эмнэлэгт хөшиг суурилуулах. Гэрээний дүн: 62.1 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Алтангэрэл шим ХХК. Гал тогооны өрөөнд суурилуулсан 5 ширхэг цонхны хөшиг эвдэрсэн.
- Хог тээврийн авто машин худалдан авах Гэрээний дүн: 922.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Трансвайд Солюшн ХХК. КАМАЗ маркын 65-21 УЕК улсын дугаартай

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

автомашин цахилгааны масстай. Баталгаат засварын хугацаанд гүйцэтгэгчээр засуулахаар ажиллаж байна.

Иймд эвдэрсэн болон дутуу ажлыг чанарын баталгаат хугацаанд нь дахин хийлгэх, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, шуурхай арилган эргэн мэдэгдэх талаар зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

**Дүгнэлт:** Аудитын түүвэрт хамрагдсан 45,627.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 179 ТАХ-ээс 40,028.7 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 170 ТАХ буюу 95.0 %-д нь захиалагчийн хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна.



### В.2.3. Санхүүжилтийг хууль, журам, гэрээнд нийцүүлэн олгосон уу?

ДИТХ-аас баталсан тогтоолд дүүргүүдийн хэмжээнд он дамжих болон шинээр хэрэгжих 485 ТАХ-нд 2022 онд нийт 180,395.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 104,768.1 сая төгрөг олгосон байна. 2022 онд хэрэгжиж дууссан 355 ТАХ-нээс 51,337.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий 255 ТАХ-г хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэсэн байна.

#### В.2.3.1. Санхүүжилтийг төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг үндэслэн, холбогдох журам, гэрээнд заасан хугацаанд олгосон уу?

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр шинэ болон шилжих 485 ТАХ-нд 2022 онд 180,395.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 411 ТАХ 104,768.1 сая төгрөг буюу 58.1 хувийн санхүүжилт олгожээ.

Харин он дамжин санхүүжих 175 ТАХ-нд тухайн онд санхүүжих 51,809.4 сая төгрөгийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 39,825.4 сая төгрөг буюу 76.8%-ийн санхүүжилт олгожээ.

#### Хүснэгт 14. ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа

№	Дүүргийн дүн	Өмнөх оноос хэрэгжсэн				2022 онд шинээр хэрэгжсэн				Нийт			
		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	43	6,341.1	38	5,859.5	16	4,950.0	16	4,615.4	59	11,291.1	54	10,474.9
2	БЗД	6	3,582.9	3	3,279.5	64	48,926.2	46	20,498.1	70	52,509.1	49	23,777.6
3	БНД	21	648.4	17	416.5	38	2,869.3	26	1,335.2	59	3,517.7	43	1,751.7
4	БХД	-	-	-	-	11	390.2	22	351.3	11	390.2	22	351.3
5	НД	2	170.0	2	89.3	23	1,142.1	23	1,052.2	25	1,312.1	25	1,141.5
6	СБД	21	15,263.4	14	9,733.7	38	16,588.8	57	9,773.6	59	31,852.2	71	19,507.3
7	СХД	10	2,138.4	13	1,697.4	18	8,614.2	17	4,479.2	28	10,752.6	30	6,176.6
8	ХУД	30	14,894.7	25	10,818.9	43	26,094.5	33	15,491.5	73	40,989.2	58	26,310.4
9	ЧД	42	8,770.5	38	7,930.6	59	19,010.5	21	7,346.2	101	27,781.0	59	15,276.8
	Нийт	175	51,809.4	150	39,825.4	310	128,585.8	261	64,942.7	485	180,395.2	411	104,768.1

Нийт олгосон 104,768.1 сая төгрөгийн санхүүжилтээс 1,449.3 сая төгрөгийг дүүргүүд техник хяналтын зардал болон зураг төсөв, магадалшгүй ажил, зохиогчийн хяналтын зардалд зарцуулсан.

Аудитаар 9 дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс санхүүжилт олгосон дансны хуулгыг гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой баримтууд /гэрээ дүгнэсэн протокол, ажлын гүйцэтгэл, ажил хүлээлцсэн актууд/-тай тулган шалгахад олгосон нийт санхүүжилтийг ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн олгожээ.

Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаанд 2,984.8 сая төгрөгийг төрийн сангийн барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ зөрчсөн 42 гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алдангид 110.0 сая төгрөг суутган тооцож дүүргийн төрийн сангийн дансанд байршуулжээ.

БНД нь ТАХ-үүдийн барьцааг авахдаа ТАХ тус бүрээр бус нийт дүнгээр нь барьцаа хөрөнгийн дансанд шилжүүлсэн. ЧД нь "Нүнжиг" ХХК-д гэрээний хугацаа хэтрүүлсэнд 0.6 сая төгрөгийн алданги тооцсон ч санхүүжилтийг олгохдоо суутгаагүй шилжүүлсэн байна.

#### Хүснэгт 15. 2022 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги

№	Дүүргийн нэр	Батлагдсан төсөвт өртөг		Олгогдсон санхүүжилт		Барьцаанд		Алданги	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
		1	БГД	59	12,851.1	54	10,474.9	43	520.4
2	БЗД	70	56,509.1	49	23,777.6	28	854.8	1	0.3
3	БНД	59	3,517.7	43	1,751.7	10	55.8	1	3.9
4	БХД	11	390.2	22	351.3	16	24.3	7	0.6
5	НД	25	1,312.1	25	1,141.5	22	69.8	-	-
6	СБД	59	40,841.8	71	19,507.3	50	452.1	-	-
7	СХД	28	13,379.5	30	6,176.6	22	264.4	6	3.8
8	ХУД	73	59,922.4	58	26,310.4	27	526.5	14	31.0
9	ЧД	101	36,016.3	59	15,276.8	40	216.8	13	70.4
	Нийт	485	224,740.2	411	104,768.1	258	2,984.9	42	110.0

**Дүгнэлт:** Санхүүжилтийг төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг үндэслэн, гэрээнд заасан хугацаанд олгосон байна.

### В.2.3.2 Нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан уу? Нэмэлт гэрээ нь хуульд нийцсэн үү?

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-нд дараах 2 дүүрэг 9 ТАХ-нд нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан байна.

#### Хүснэгт 16. Магадлал, тодотголоор нэмэгдсэн санхүүжилтийн дүн

№	Дүүр-гийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт	Төсөвт өртөг /2021 он/	Эхний гэрээний дүн	Магадлал, тогтоолын огноо	Магадлал, тогтоолоор батлагдсан дүн	Сүүлийн хийсэн гэрээний дүн	(сая.төг)	
								Магадлал эхний гэрээний зөрүү	Магадлал сүүлийн хийгдсэн гэрээний зөрүү
1	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /4-р хороо/	2400.0	2,279.9	2022.10.11	3105.3	2985.2	825.40	120.1
2	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /15-р хороо/	2400.0	2,265.3	2022.08.24	3946.5	3759.9	1,681.20	186.6
3	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /16-р хороо/	2400.0	2,363.4	2022.08.24	3438.2	3370.5	1,074.80	67.7
4	ХУД	Яармагийн авто замд явган хүний нүхэн гарц барих	2000.0	1,798.7	2022.04.22	3155.1	2953.8	1,356.40	201.3
5	ХУД	Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга /15-р хороо/	2600.0	2,578.1	2022.10.03	3377.8	3182.3	799.70	195.5
6	ХУД	Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга /21-р хороо/	2200.0	2,164.8	2022.10.21	3307	3238.6	1,142.20	68.4
7	ХУД	Хайрга, дайрга олборлолт, тээвэрлэлтийг хянаж, зохицуулах цэгүүдийн камержуулалт	300.0	282.9	2022.07.08	498.1	451.1	215.20	47.0
8	ХУД	Зам цэвэрлэгээ, усалгааны машин худалдан авах	640.0	614.9	2022.05.31	737.4	694.1	122.50	43.3
9	ЧД	Хороодын сантехник, цахилгаан, бусад засварын ажил		76.0		89.1	89.1	13.10	0
<b>Нийт</b>			<b>14940.0</b>	<b>14,424.0</b>		<b>21654.5</b>	<b>20724.6</b>	<b>7,230.5</b>	<b>929.9</b>

Дээрх хүснэгтээс харахад эхний байгуулсан гэрээний дүнгээс магадлалаар батлагдсан төсөвт өртгийн дүн нь 7,230.5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

Харин сүүлд хийсэн гэрээний дүн магадлалаар батлагдсан дүнгээс 929.1 сая бага байна. Зураг төсөвгүй ажил ДИТХ-аар батлуулсны улмаас түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ХАА зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулснаас үүдэн үнийн өсөлттэй холбоотойгоор магадлалаар орсон төсөвт өртөг нэмэгдсэн байна. Мөн хил гааль, тээвэрлэлтийн удаашралтай байдал, валютын ханшийн өөрчлөлт зэргээс шалтгаалсан байна.

**Дүгнэлт:** Зарим дүүрэгт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-нд нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан байна.

## **В.2.4 Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?**

Дүүргүүдэд өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2022 онд шинээр эхэлсэн 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НЗХГ, “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори” НҮТББ, “Сэтгэшгүй нэмэх”ХХК, “Захиалагчийн алба”ОНӨААТҮГ зэрэг байгууллагууд гэрээгээр захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

### **В.2.4.1 Захиалагч, мэргэжлийн байгууллага үе шатны хяналтыг цаг хугацаанд нь, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?**

ЗГ-ын 2017 оны 170 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”ийн 3.9<sup>12</sup>-д заасны дагуу захиалагч нь үе шатны ажилд хяналт хэрэгжүүлэхдээ холбогдох ил далд ажлын акт, холбогдох баримт материалыг, графикт хугацаа, гэрээний дагуу хянаж баталгаажуулсан эсэхийг түүвэрлэн шалгасан.

Захиалагчаас ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахдаа ил далд ажлын актууд, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэлүүд, холбогдох бусад баримт бичгийг үндэслэж байна. ТАХ-ний хүрээнд давхардсан тоогоор туршилт тохируулга хийсэн болон ил далд ажлын 146 төрлийн 179 актыг холбогдох албан тушаалтнууд баталгаажуулжээ.

**Хүснэгт 17. Гүйцэтгэлийн шатанд баталгаажуулсан актууд**

Туршилт тохируулга хийсэн акт		Далд ажлын актууд		Ил ажлын актууд	
		Төрөл	Тоо	Төрөл	Тоо
Төрөл	Тоо	Төрөл	Тоо	Төрөл	Тоо
25	30	31	42	90	107

Дээрх байдлаар ажил гүйцэтгэх явцад үе шатны ажлын технологийн дарааллын дагуу холбогдох баримт бичиг, барилгын ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, график, санхүүжилт зэргийг тухай бүр хянан баталгаажуулдаг байна.

**Дүгнэлт:** Барилга байгууламж, авто зам, засварын үе шатны ажлын ил далд актууд болон туршлага тохируулга хийсэн актыг хянан баталгаажуулсан байна.

### **В.2.4.2 Хөрөнгө оруулалтын үйл явцад тавих дотоод хяналт үр нөлөөтэй хэрэгжиж байна уу?**

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй хөтөлбөр, ТАХ-ний төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэл нь холбогдох хууль журамтай нийцэж буй эсэхэд 2022 онд Дүүргүүдийн дотоод аудитын албанаас хяналт хэрэгжүүлсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай байна.

Үүнд:

- БГД-ийн Дотоод аудитын алба нь 2022 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын худалдан авах, гүйцэтгэл, санхүүжилтэд хяналтыг хийж хэрэгжүүлсэн. Дотоод аудит, хяналт шалгалтаар хөрөнгө

<sup>12</sup> 3.9.Захиалагч үе шатны ажилд техникийн хяналт тавих, гүйцэтгэлийн тэмдэглэл, ил далд ажлын болон тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулга хийсэн акт, санхүүжилтийн тооцоо, холбогдох бусад баримт бичгийг барилгын ажил гүйцэтгэх график, гэрээний дагуу барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчтой хамтран хянаж, баталгаажуулахаас гадна техникийн хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий этгээдтэй хамтарсан үзлэг шалгалтыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухай бүр хийсэн байна.

оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой 8 асуудалд зөвлөмжийг холбогдох хэлтсүүдэд өгч ажилласан байна.

- СХД-ийн Дотоод аудитын алба нь 2022 оны эхний 8 сарын байдлаар дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын худалдан авах, гүйцэтгэл, санхүүжилтэд хяналтыг хийж хэрэгжүүлсэн. Дотоод аудит, хяналт шалгалтаар хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудалд 6 зөвлөмжийг холбогдох хэлтсүүдэд өгч ажилласан байна.
- БНД, ХУД-ийн Дотоод аудитын алба нь 2022 оны жилийн төлөвлөгөөндөө дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажилд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан боловч, СЯ-ны нэгдсэн удирдамжтай хяналт шалгалттай давхацсаны улмаас хийгдээгүй тайлбарыг өгч байна.
- БЗД, БХД, НД, СБД, ЧД-ийн Дотоодын аудитын алба нь жилийн ажлын төлөвлөгөөндөө тусгаагүй, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлээгүй байна.

Цаашид дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй ТАХ-ний төлөвлөлт, гүйцэтгэлд дотоод хяналтыг төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжүүлж үр дүн, үр нөлөөг тооцож ажиллах шаардлагатай байна.

**Дүгнэлт:** Дүүргүүд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ТАХ-нд дотоод хяналтын үр нөлөөг сайжруулах шаардлагатай байна.

## В.2.5 Төсөл, арга хэмжээг хүлээн авах, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу?

2022 онд 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ бүрэн хэрэгжиж дууссан. Аудитад хамрагдсан 9 дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж дууссан ТАХ-нээс 51,337.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 255 ТАХ хөрөнгөд бүртгэсэн, 5,006.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 72 ТАХ-г шууд зардалд тусгасан, 4,722.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 28 ТАХ-г буюу 7.8 % хувьд баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг хангуулах, хянах, холбогдох зөвшөөрөл авах, тогтоол гаргах зэргээр 2023 онд бүртгэгдэхээр байна.

**Хүснэгт 18. Хэрэгжсэн ТАХ-ээс бүртгэлд тусгасан байдал**

№	Дүүргийн нэр	Хөрөнгөнд бүртгэх ТАХ		Бүртгэсэн ТАХ		Шууд зардалд тусгасан		Бүртгээгүй ТАХ	
		Тоо	Гэрээний дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	50	10,926.4	43	8,508.8	7	2,417.6	0	0.0
2	БЗД	26	15,110.4	19	13,745.9	4	459.6	3	904.9
3	БНД	41	1,724.8	25	1,330.0	16	394.8	0	0.0
4	БХД	22	366.3	10	230.6	0	0.0	12	135.7
5	НД	23	1,175.1	12	896.4	6	187.5	5	91.2
6	СБД	69	7,933.7	44	7,120.0	25	813.8	0	0.0
7	СХД	26	4,478.8	14	1,693.1	8	272.8	4	2512.9
8	ХУД	46	14,463.2	46	14,463.2	0	0.0	0	0.0
9	ЧД	52	4,887.8	42	3,349.6	6	460.4	4	1077.7
<b>Нийт</b>		<b>355</b>	<b>61,066.5</b>	<b>255</b>	<b>51,337.6</b>	<b>72</b>	<b>5,006.5</b>	<b>28</b>	<b>4722.4</b>

Үүнээс 2022 онд 51,337.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 255 хөрөнгийг бүртгэсэн байна. Харин 5,006.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 72 ажлыг шууд зардалд тусгаж тайлагнажээ.

Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалтай газар дээр нь танилцахад бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах боломжгүй зарим зөрчил илэрч байна. Тухайлбал:

- СБД-т хэрэгжсэн “Дүүргийн шинээр баригдаж байгаа нэгдсэн эмнэлгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц2-Гал тогоо”. Гэрээний дүн: 289.8 сая төгрөг. Дүүргийн эмнэлгийн барилгын гүйцэтгэл 85% буюу эмнэлэг ашиглалтад ороогүй байхад 1,2-р хоолны тогоо, жигнүүр, усны шүүлтүүр, зуух, угаалтуур, тавиур зэрэг 51 төрлийн тоног төхөөрөмж худалдан авч ашиглалтгүй нийлүүлэгчийн агуулахад хадгалагдаж байна.
- СБД-т хэрэгжсэн “Дүүргийн шинээр баригдаж байгаа нэгдсэн эмнэлгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1-Угаалтуур”. Гэрээний дүн: 189.3 сая төгрөг. Дүүргийн эмнэлгийн барилгын гүйцэтгэл 85% буюу эмнэлэг ашиглалтад ороогүй байхад ТАХ-ний үр дүнд бий болсон угаагч, хатаагч, уурын индүү зэрэг хөрөнгө ашиглалтгүй байна.
- БЗД-т хэрэгжсэн “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын дараах эмчилгээ, сувилгааг үзүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил Багц-2 Шижир амралт, цогцолборын тоног төхөөрөмж” Гэрээний дүн: 250 сая төгрөг. Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил дуусаагүй, тус байгууллагын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан эмчилгээ сувилгаа, чийрэгжүүлэлтийн зориулалттай эмийн хөргөгч, хаш чулуун ор, татлагын ор, налуу жийлтийн төхөөрөмж, гантел зэрэг нийт 57 төрлийн тоног төхөөрөмж ашиглалтгүй байна.
- БЗД-т хэрэгжсэн “Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны ажил Багц-1 Тохижилтын ажил”. Гэрээний дүн: 540.0 сая төгрөг. БЗД-ийн ЗДТГ нь ашиглагч байгууллагад хөрөнгийг хүлээлгэж өгөөгүй. /14 дүгээр сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайны хашаа эвдрэлтэй, хаалгачийн тор урагдсан/

**Дүгнэлт:** Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд ашиглалтад хүлээж авсан даруйд нь үнэн зөв бүртгэх, тайлагнах ажиллагаа удаашралтай байна. Мөн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт хангалтгүй байна.

---

## АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

---

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. ТАХ-г нийслэл, дүүргийн урт, дунд, богино хугацааны баримт бичгүүдтэй уялдуулаагүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлага хангаагүй ТАХ-г төсөвт тусган баталж байгаа нь хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжихгүй байх, төсөвт өртөг нэмэгдэх, ТАХ-ний уялдаа холбоог алдагдуулах сөрөг үр дагавартай байна.
2. Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан 97,948.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 352 ТАХ-ний 91.8%-ийг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулжээ.
3. Аудитын түүвэрт хамрагдсан ТАХ-ээс 95.0 %-д нь захиалагчийн хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн ч зарим ТАХ-нд хяналт хангалтгүй хэрэгжиж ажил дутуу болон чанаргүй хийгдсэн байна.

---

## АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

---

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

### Дүүргүүдийн ИТХ-д:

1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхөд ТАХ бүрээр хуульд заасан шаардлагыг бүрэн хангуулж, шат шатны хяналтыг сайжруулж, хариуцлагатай, сахилга баттай байх зарчмыг мөрдөн ажиллах.

### Дүүргүүдийн Засаг дарга болон БГД, БЗД, СХД, ЧД-ийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг хийх;
2. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэлж, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх;
3. ТАХ-г чанарын хувьд ашиглалтын шаардлага хангахуйц түвшинд гүйцэтгүүлэх, ажлын тоо хэмжээ дутуу болон чанаргүй хийсэн ажлуудыг гүйцэтгэгчдээр дахин хийлгүүлж хүлээн авах.



## Холбогдох байгууллагын санал



### НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА


Д.Даваажавын гудамж, 2 дугаар хороо,  
Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот 12790  
Утас: (976) 7023 2252, 7023 2204  
Цахим шуудан: nadubgov@webmail.com  
Цахим хуудас: www.nad.ub.gov.mn

2023.04.12 № 02/658  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

"Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Аудитын дүгнэлттэй холбоотой санал байхгүй болно.



Налайх Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газар  
Удирдлага  
Засаг Дарга  
Чойжинсамбуу Раднаабазар  
2023.04.12 15:08



### БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА


Д.Нацагдоржийн талбай, Наран хороолол,  
1 дүгээр хороо, Багануур дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 12090  
Утас/Факс: (976) 7021 0017, 7021 0330  
Цахим шуудан: info@bnd.ub.gov.mn  
Цахим хаяг: www.bnd.ub.gov.mn

2023.04.13 № 01/56  
танай 2023.04.06 -ны № 878 -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Цаашид илэрсэн зөрчлийг дахин гаргахгүй байхад анхааран ажиллах болно.



Багануур дүүргийн засаг даргын тамгын газар  
Захиргаа  
Багануур дүүргийн засаг дарга  
Сумъяа Даваасүрэн  
2023.04.13 10:08



### НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР


Иргэдэд үйлчлэх төв байр, Чингисийн өргөн чөлөө,  
20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, 17042  
Утас: 7777 1965  
Цахим шуудан: info@khanuul.mn  
Цахим хуудас: www.khanuul.mn

2023.04.11 № 03/603  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийгдсэн гүйцэтгэлийн тайлантай танилцсан.

Тайлангийн үр дүнтэй санал нийлж хүлээн зөвшөөрч байна.Цаашид алдаа зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байхад анхааран ажиллах болно.



Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
Удирдлага  
Тамгын Газрын Дарга  
Санжмятав Энхбаяр  
2023.04.13 15:33




### ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Нийслэлийн засаг захиргааны III байр,  
Ж.Самбуугийн 16 дугаар гудамж, 4 дүгээр хороо,  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170  
Утас: (976-11) 31 08 81  
Цахим шуудан: info@chingeltai.gov.mn  
Цахим хуудас: www.chingeltai.gov.mn

2023.04.14 № 1/876  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

"Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа. Тайлангийн төсөлд тусгах саналгүй болно.



Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газар  
Удирдлага  
Засаг дарга  
Нацагдорж Батсүмбэрэл  
2023.04.14 08:36



**НИЙСЛЭЛИЙН  
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**


Өөрийн байр, Баянголын гудамж 1, 27 дугаар хороо,  
Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот, 18082  
Утас: (976) 7017 0109  
Цахим хуудас: www.shd.mn

2023.04.13 № 03/853  
танай 2023.04.06 -ны № 878 -Т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлантай танилцлаа.

Тайлангийн төсөлд өгөх саналгүй байна.



**СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГА**

Денверийн гудамж 13, 11 дүгээр хороолол,  
7 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 14190, Утас: (976) 7007 0109  
Цахим шуудан: info@sbd.gov.mn  
Цахим хуудас: www.sbd.ub.gov.mn

2023.04.14 № 2/707  
танай 2023.04.06 -ны № 878 -Т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлантай танилцлаа. Өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах болно.




**НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Өндөр толгой, 1 дүгээр хороо,  
Багахангай дүүрэг, Улаанбаатар хот, 12330  
Утас: (976) 7049 1011  
Цахим хуудас: www.bagakhangai.ub.gov.mn

2023.04.12 № 3/326  
танай -ны № -Т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Тус дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээний төлөвлөлт, үр дүнд хийгдсэн гүйцэтгэлийн аудитын төсөлд саналгүй болно.



**НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**


Энхтайваны өргөн чөлөө-57, 13 дугаар хороо,  
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13330  
Утас/Факс: (976-51) 26 63 59  
Цахим хуудас: www.bzd.ub.gov.mn

2023.04.17 № 02/931  
танай -ны № -Т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН  
АУДИТЫН ГАЗАРТ

Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжүүлсэн “Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн (НТАГ-2023/28-11-ШТА-ГА)”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа. Аудитын дүгнэлттэй холбоотой санал байхгүй болно.

Цаашид тайлангийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана.



### **Саналд өгсөн тайлбар**

---

БЗД, БХД, БНД, НД, СБД, СХД, ХУД, ЧД -ийн ЗД, ЗДТГ-аас тайлангийн төсөлд тусгуулах саналгүй, аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахаа илэрхийлсэн. Харин БГД нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.2-д заасан хуулийн хугацаанд саналаа ирүүлээгүй.

**Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх  
таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй**

№	Дүүргийн нэр	Төсөл арга хэмжээний нэр	(сая.төг)		
			Төсөвт өртөг	Эхлэх	Дуусах
1	БГД	Архивын барилгын инженерийн шугам сүлжээ 20-р хороо	800.0	2022	2022
2	БГД	Ногоон байгууламжийн усалгааны авто машин, тоног төхөөрөмж	200.0	2022	2022
3	БЗД	Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	230.0	2022	2022
4	БЗД	"Соёмбот" уулын тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 20 дугаар хороо/	239.3	2022	2022
5	БЗД	Худгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	124.0	2022	2022
6	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 1.08 км авто замын ажил	1,634.8	2022	2022
7	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 0.26 км авто замын ажил	385.0	2022	2022
8	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, 0.7 км авто замын ажил	1,061.1	2022	2022
9	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 0.85 км авто замын ажил	1,300.1	2022	2022
10	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.3 км авто замын ажил	1,804.0	2022	2022
11	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, 0.433 км авто замын ажил	702.3	2022	2022
12	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.6 км авто замын ажил	1,159.5	2022	2022
13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.65 км авто замын ажил	994.5	2022	2022
14	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.657 км авто замын ажил	1,005.2	2022	2022
15	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.033 км авто замын ажил	1,561.4	2022	2022
16	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 5, 27 дугаар хороо, 0.95 км авто замын ажил	1,434.3	2022	2022
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил	841.5	2022	2022
18	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км авто замын ажил	910.0	2022	2022
19	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.92 км авто замын ажил	1,354.5	2022	2022
20	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 0.4 км авто замын ажил	600.0	2022	2022
21	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 23, 28 дугаар хороо, 1.5 км авто замын ажил	2,243.5	2022	2022
22	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.59 км авто замын ажил	902.7	2022	2022
23	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км авто замын ажил	780.3	2022	2022
24	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, 0.3 км авто замын ажил	455.8	2022	2022
25	БЗД	БЗД-ийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны ажил	900.0	2022	2022
26	БЗД	БЗД-т хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний газар чөлөөлөлтийн ажил	7,000.0	2022	2022
27	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, тохижилтын ажил	200.0	2022	2022
28	БЗД	92 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 25-р хороо/	70.0	2022	2022
29	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, тохижилт, худгийн ажил	225.0	2022	2022
30	БЗД	Цэвэр усны шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 2 дугаар хороо/	150.0	2022	2022
31	БЗД	Авто зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 20 дугаар хороо/	150.0	2022	2022
32	БЗД	БЗД-ийн Цагдаагийн газрын дээвэр, гадна, дотор засвар, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	394.5	2022	2022
33	БЗД	Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах төрийн өмчийн сургуулиудын аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын ажил	109.0	2022	2022
34	БЗД	Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар хороо/	170.0	2022	2022
35	БЗД	Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Арилжааны дүүрэг төсөл	100.0	2022	2022
36	БЗД	Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Үйлдвэрлэл инновацийн төв төсөл/	91.5	2022	2022
37	БЗД	Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Ногоон эко парк төсөл/	99.9	2022	2022
38	БЗД	Баянзүрх дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах ажил	200.0	2022	2022
39	БЗД	Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт болон засварын ажил	813.0	2022	2022
40	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газар зохион байгуулалтын албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	201.9	2022	2022
41	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	240.0	2022	2022
42	БЗД	Шинээр байгуулагдсан 15 хороодын шилэн кабель, дотоод сүлжээ, серверийн өргөтгөл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	150.0	2022	2022
43	БЗД	Баянзүрх дүүргийн "Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв"-д тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	740.0	2022	2022
44	БЗД	"Баянзүрх эко тохижилт үйлчилгээ" ОНӨААТҮГ-т тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	1,230.0	2022	2022
45	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, албадад тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	275.6	2022	2022
46	БЗД	Угаарын хий мэдрэгч тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	59.4	2022	2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

47	БЗД	Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалахад үйлчилгээ үзүүлэх суудлын автомашин нийлүүлэлтийн ажил /2 ширхэг/	69.8	2022	2022
48	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх хяналтын телекамерын засвар шинэчлэлт, суурилуулалтын ажил	2,200.0	2022	2022
49	БЗД	"Баянзүрх эко тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, "Нийтлэг үйлчилгээний газар" ОНӨААТҮГээрүүдэд тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	1,170.0	2022	2022
50	БЗД	Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай бараа материал нийлүүлэлтийн ажил	70.0	2022	2022
51	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, засварын ажил	286.0	2022	2022
52	БЗД	Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо/	65.0	2022	2022
53	БЗД	Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 68 дугаар сургууль/	110.0	2022	2022
54	БЗД	Баянзүрх дүүргийн ус түгээх байрнуудын засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	65.5	2022	2022
55	БЗД	84 дүгээр сургуулийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо/	150.0	2022	2022
56	БЗД	251 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	155.0	2022	2022
57	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, КЗ дугаар байрны дээврийн засварын ажил	65.0	2022	2022
58	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны ажил	618.6	2022	2022
59	БНД	70-74 байрны зүүн талд авто зам дагуух тохижилт	175.0	2022	2022
60	БНД	ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил	228.6	2022	2022
61	БНД	Боловсрол цогцолбор сургууль, Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн дотор сан техник, дулааны шугам засварлах зураг төсөв боловсруулах	20.0	2022	2022
62	БНД	Туган өндөрлөг	17.6	2022	2022
63	БНД	Их суудлаас-Багануур-Ус ААТҮГхүртэл ЦТП-3 цэвэр усны шугам хоолой худалдан авах	87.0	2022	2022
64	БНД	ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын заал, 1 давхрын тааз засварлах материал худалдан авах	15.6	2022	2022
65	БНД	4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдлын цехийн агуулах засварлах материал худалдан авах	13.1	2022	2022
66	БНД	4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдлын цехийн өрөө засварлах материал худалдан авах	20.0	2022	2022
67	БНД	Багануур дүүргийн 1-5 дугаар хорооны хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах ажил	20.0	2022	2022
68	БНД	ЗДТГ-ын I давхрын шалны өнгөлгөө хийлгэх	3.5	2022	2022
69	БНД	ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний засвар	18.3	2022	2022
70	БНД	ЗДТГ-ын I давхрын засварын материал худалдан авах	17.8	2022	2022
71	БНД	III хорооны барилгын дээвэр засварын материал худалдан авах	16.0	2022	2022
72	БНД	Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний машин /КИОСК/ худалдан авах	20.0	2022	2022
73	БНД	Асар худалдан авах /6ш/	8.5	2022	2022
74	БНД	Багануур тохижилт" ААТҮГ-т Универсал трактор худалдан авах	155.0	2022	2022
75	БНД	Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө буулгагч болон бохир усны авто машин худалдан авах	380.0	2022	2022
76	БНД	Үер усны аюул болон гамшиг ослын үед шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах /Онцгой байдлын хэлтэс/	17.9	2022	2022
77	БНД	Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны тохижилт	37.0	2022	2022
78	БНД	Татварын хэлтсийн байрны засвар тохижилт болон татварын 2ш пос машин худалдан авах	20.0	2022	2022
79	БНД	Эрүүл мэндийн төвийн цахим шилжилтэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	16.0	2022	2022
80	БНД	Боловсрол цогцолбор сургууль нэгдүгээр ангийн хүүхдийн стандартын ширээ сандал худалдан авах / 40 ширээ, 80 сандал /	12.0	2022	2022
81	БНД	Гүн галуутай цогцолбор сургуульд бага ангийн сурагчийн ширээ, сандал худалдан авах	14.6	2022	2022
82	БНД	ЗДТГ-ын гадна, дотор хаалга худалдан авах	18.7	2022	2022
83	БНД	БЦС-ийн 1-р байрны гадна фасад засварлах зураг төсөв боловсруулах	20.0	2022	2022
84	БНД	Замын нөхөөс тэмдэг тэмдэглэгээний зураг төсөл, төсөв боловсруулах	19.7	2022	2022
85	БНД	Халуун усны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	17.3	2022	2022
86	НД	Гэр хорооллын айл өрхийн хашаа будах материал худалдан авах	50.0	2022	2022
87	НД	Шуурхай удирдлагын төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах	189.5	2022	2022
88	НД	Лед дэлгэц худалдан авах	100.0	2022	2022
89	НД	Автокран худалдан авах	100.0	2022	2022
90	НД	Шуурхай удирдлагын төвд тусгаарлах хана хийх материал худалдан авах	17.8	2022	2022
91	НД	Эрүүл мэндийн төвийн цахим бүртгэл сайжруулалт	10.0	2022	2022
92	НД	Тайз худалдан авах	85.0	2022	2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

93	НД	Бүс нуур дээрх хуучин тайзын сэргээн засварлах төмөр бэлдэц материал худалдан авах	20.0	2022	2022
94	НД	Хашаа хайс хийх төмөр бэлдэц худалдан авах	15.0	2022	2022
95	НД	7 дугаар хорооны Бадралын 17, 18 дугаар гудамжны төгсгөлөөс Шинэ Налайх орон сууцны хороолол хүртэл 0,24 км автозамын зураг төсөв боловсруулах	15.0	2022	2022
96	НД	1 дүгээр хорооны Цайз чиглэлийн автозамаас ЖДҮДТөвийн байр хүртэлх 0,19 км автозам. авто зогсоолын зураг төсөв боловсруулах	40.0	2022	2022
97	НД	1-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил	43.0	2022	2022
98	НД	Малын тэжээл худалдан авах	44.9	2022	2022
99	НД	Орон сууцны 15-р байрны гадна будаг шохойн ажил	20.0	2022	2022
100	НД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Наадмын талбай"-н сандлын суурь хэсгийг будах	18.0	2022	2022
101	НД	Наадмын талбайд 0,4 кв-ын ерөнхий шит, цахилгаан дамжуулах 210 метр кабель шугам татах ажил	7.5	2022	2022
102	НД	Лед дэлгэц засварлах ажил	5.0	2022	2022
103	НД	Орон сууцны 16-р байрны гадна будаг шохойн ажил	20.0	2022	2022
104	НД	Орон сууцны 22-р байрны гадна будаг шохойн ажил	20.0	2022	2022
105	НД	5-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил	45.0	2022	2022
106	НД	6-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил	45.0	2022	2022
107	СБД	14 дүгээр хороо, Ахмад хөгжлийн барилга	900.0	2022	2022
108	СБД	20 дугаар хороо, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т машин механизмын зогсоол, засвар үйлчилгээний өргөтгөл	1,000.0	2022	2022
109	СБД	20 дугаар хороо, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т машин механизмын зогсоол, засвар үйлчилгээний өргөтгөлийн нэмэлт ажил	150.0	2022	2022
110	СБД	Дүүргийн Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад хог тээвэрлэлт, үйлчилгээний машин механизм	4,200.0	2022	2022
111	СХД	Зураг.Төсөв хийлгэх зардал	550.0	2022	2022
112	СХД	Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 101, 112, 118, 119 дүгээр цэцэрлэг/_	300.0	2022	2022
113	СХД	Амралт цогцолборын газрын барилгын зөрүү	148.6	2022	2022
114	СХД	Хог тээврийн автомашины зөрүү	60.0	2022	2022
115	СХД	Газар чөлөөлөлт	300.0	2022	2022
116	СХД	Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил	19.7	2022	2022
117	СХД	Стрийд фүүд төсөл	800.0	2022	2022
118	ХУД	Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн барилга	2,750.0	2022	2023
119	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	627.0	2022	2022
120	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар	1,300.0	2022	2022
121	ХУД	Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар	220.0	2022	2022
122	ЧД	1-6 дугаар хороодын фасад засвар	800.0	2022	2022
<b>НИИТ</b>			<b>57,763.6</b>		

Хавсралт 2

**ЗД-ын мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаагүй ТАХ**

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Төсөл арга хэмжээний нэр	Төсөвт өртөг	эхлэх	дуусах
1	БГД	Архивын барилгын инженерийн шугам сүлжээ 20-р хороо	800.0	2022	2022
2	БГД	Ногоон байгууламжийн усалгааны авто машин, тоног төхөөрөмж	200.0	2022	2022
3	БЗД	"Өглөөний гудамж" төслийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	480.0	2022	2022
4	БЗД	Улаанхуарангийн гудамжны тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	780.0	2022	2022
5	БЗД	"Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн /Ай Жи Эм"-ийн тохижилт, барилгын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23, 28 дугаар хороо/ Багц нэг тохижилт	2,000.0	2022	2022
6	БЗД	Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт бүхий экстрем талбайн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо/ Коронавируст цар тахал /Ковид-19/-ын дараах эмчилгээ, сувилгааг үзүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх Баянзүрх Шижир	4,500.0	2022	2022
7	БЗД	ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил Багц-1 Барилга 3 тэрбум	3,250.0	2022	2022
8	БЗД	Гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор	997.8	2022	2022
9	БЗД	хэрэгжүүлэх эко ариун цэврийн байгууламжийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	400.0	2022	2022
10	БЗД	Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх гэрийн дулаалгын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	200.0	2022	2022
11	БНД	Туган өндөрлөг	17.6	2022	2022
12	БНД	ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын заал, 1 давхрын тааз засварлах материал худалдан авах	15.6	2022	2022
13	БНД	ЗДТГ-ын I давхрын шалны өнгөлгөө хийлгэх	3.5	2022	2022
14	БНД	ЗДТГ-ын ариун цэврийн ерөөний засвар	18.3	2022	2022
15	БНД	ЗДТГ-ын I давхрын засварын материал худалдан авах	17.8	2022	2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

16	БНД	Дүүргийн иргэдийн ундны усны аюулгүй байдлыг хангах, бэлэн байдалд шаардлагатай холбооны техник хэрэгсэл худалдан авах	8.7	2022	2022
17	БНД	III хорооны барилгын дээвэр засварын материал худалдан авах	16.0	2022	2023
18	БНД	Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний машин /КИОСК/ худалдан авах	20.0	2022	2022
19	БНД	Асар худалдан авах /6ш/	8.5	2022	2022
20	БНД	Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах	200.0	2022	2023
21	БНД	Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө буулгагч болон бохир усны авто машин худалдан авах	380.0	2022	2023
22	БНД	Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны тохижилт	37.0	2022	2023
23	БНД	Татварын хэлтсийн байрны засвар тохижилт болон татварын 2ш пос машин худалдан авах	20.0	2022	2022
24	БНД	Цагдаагийн хэлтэст автомашины граж барих	20.0	2022	2022
25	БНД	Эрүүл мэндийн төвийн цахим шилжилтэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	16.0	2022	2022
26	БНД	ЗДТГ-ын гадна, дотор хаалга худалдан авах	18.7	2022	2022
27	БНД	БЦС-ийн 1-р байрны гадна фасад засварлах зураг төсөв боловсруулах	20.0	2022	2023
28	БНД	Халуун усны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	17.3	2022	2022
29	НД	Гэр хорооллын айл өрхийн хашаа будах материал худалдан авах	50.0	2022	2022
30	НД	Лед дэлгэц худалдан авах	100.0	2022	2022
31	НД	Экскаватор худалдан авах	200.0	2022	2022
32	НД	Автокран худалдан авах	100.0	2022	2022
33	НД	Тайз худалдан авах	85.0	2022	2022
34	НД	7 дугаар хорооны Бадралын 17, 18 дугаар гудамжны төгсгөлөөс Шинэ Налайх орон сууцны хороолол хүртэл 0,24 км автозамын зураг төсөв боловсруулах	15.0	2022	2022
35	НД	1 дүгээр хорооны Цайз чиглэлийн автозамаас ЖДҮДТөвийн байр хүртэлх 0,19 км автозам. авто зогсоолын зураг төсөв боловсруулах	40.0	2022	2022
36	НД	1-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил	43.0	2022	2022
37	НД	Орон сууцны 15-р байрны гадна будаг шохойн ажил	20.0	2022	2022
38	НД	Иргэдийн цахилгаан хангамжийг хангах зорилгоор нөөцөд байх материал	31.5	2022	2022
39	НД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Наадмын талбай"-н сандлын суурь хэсгийг будах	18.0	2022	2022
40	НД	Наадмын талбайд 0,4 кв-ын ерөнхий шит, цахилгаан дамжуулах 210 метр кабель шугам татах ажил	7.5	2022	2022
41	НД	Орон сууцны 16-р байрны гадна будаг шохойн ажил	20.0	2022	2022
42	НД	Орон сууцны 22-р байрны гадна будаг шохойн ажил	20.0	2022	2022
43	НД	5-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил	45.0	2022	2022
44	НД	6-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил	45.0	2022	2022
45	СХД	Зураг.Төсөв хийлгэх зардал	550.0	2022	2022
46	СХД	Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 101, 112, 118, 119 дүгээр цэцэрлэг/_	300.0	2022	2022
47	СХД	Амралт цогцолборын газрын барилгын зөрүү	148.6	2022	2022
48	СХД	Хог тээврийн автомашины зөрүү	60.0	2022	2022
49	СХД	Газар чөлөөлөлт	300.0	2022	2022
50	СХД	Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил	19.7	2022	2022
51	СХД	Стрийд фүүд төсөл	800.0	2022	2022
52	ХУД	Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн барилга	2,750.0	2022	2023
53	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	627.0	2022	2022
54	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар	1,300.0	2022	2022
55	ХУД	Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар	220.0	2022	2022
56	ХУД	Эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	15.0	2022	2022
57	ЧД	1-6 дугаар хороодын фасад засвар	800.0	2022	2022

Хавсралт 3

Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус ТАХ						
№	Дүүргийн нэр	Төсөл арга хэмжээний нэр	Ангилал	Төсөвт өртөг	Эхлэх	Дуусах
1	БГД	Түшиц хана засварлах ажил 19-р хороо	засвар	490.0	2022	2022
2	БГД	11, 12 дугаар байрны урд талын авто замын авто замын зорчих хэсэгт орсон дулаан цэвэр усны шугмын худгийн таг солих 4-р хороо	Барилга байгууламж	60.0	2022	2022
3	БГД	Архивын барилгын инженерийн шугам сүлжээ 20-р хороо	засвар	800.0	2022	2022
4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны ажил Багц-2 хороодын зам хусах тэгшлэх ажил	Зам хусах, тэгшлэх	128.5	2022	2022
5	БЗД	Баянзүрх дүүргийн "Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв" ОНӨҮГ-т тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	тоног төхөөрөмж	740.0	2022	2022



Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

6	БЗД	Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Арилжааны дүүрэг төсөл/	төсөл	100.0	2022	2022
7	БЗД	Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Үйлдвэрлэл инновацийн төв төсөл/	төсөл	91.5	2022	2022
8	БЗД	Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Ногоон эко парк төсөл/	төсөл	99.9	2022	2022
9	БЗД	251 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	Засвар	155.0	2022	2022
10	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны ажил	Засвар	618.6	2022	2022
11	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, К3 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	Засвар	65.0	2022	2022
12	БЗД	84 дүгээр сургуулийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо/	Засвар	150.0	2022	2022
13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, засварын ажил	Засвар	286.0	2022	2022
14	БНД	Нийтийн орон сууцны гадна фасад засварын ажил / 10, 13, 32, багц-1/	их засвар	605.4	2022	2022
15	БНД	Нийтийн орон сууцны гадна фасад засварын ажил / 49-54-р байр Багц-2/	их засвар		2022	2022
16	БНД	70-74 байрны зүүн талд авто зам дагуух тохижилт	Барилга байгууламж	175.0	2022	2023
17	БНД	ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил	Барилга байгууламж	228.6	2022	2023
18	БНД	5 дугаар хороо Залуус хэсэгт инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөв боловсруулах	Барилга байгууламж	150.0	2022	2023
19	БНД	Боловсрол цогцолбор сургууль, Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн дотор сан техник, дулааны шугам засварлах зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	20.0	2022	2022
20	БНД	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн хойд чиглэлийн барилга байгууламжийн ариутгах татуургын магистрал шугам сүлжээ, одоо ашиглагдаж байгаа АТС-2, 3, 4-ийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, автоматжуулах ажлын зураг төсөв/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1.3 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	50.0	2022	2023
21	БНД	Туган өндөрлөг	Барилга байгууламж	17.6	2022	2022
22	БНД	Их суудлаас-Багануур-Ус ААТҮГхүртэл ЦТП-3 цэвэр усны шугам хоолой худалдан авах	их засвар	87.0	2022	2022
23	БНД	ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын заал, 1 давхрын тааз засварлах материал худалдан авах	их засвар	15.6	2022	2022
24	БНД	4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдлын цехийн агуулах засварлах материал худалдан авах	их засвар	13.1	2022	2022
25	БНД	4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдлын цехийн өрөө засварлах материал худалдан авах	их засвар	20.0	2022	2022
26	БНД	Багануур дүүргийн 1-5 дугаар хорооны хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах ажил	их засвар	20.0	2022	2023
27	БНД	ЗДТГ-ын I давхрын шалны өнгөлгөө хийлгэх	их засвар	3.5	2022	2022
28	БНД	ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний засвар	их засвар	18.3	2022	2022
29	БНД	ЗДТГ-ын I давхрын засварын материал худалдан авах	их засвар	17.8	2022	2022
30	БНД	III хорооны барилгын дээвэр засварын материал худалдан авах	их засвар	16.0	2022	2023
31	БНД	Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах	техник тоног төхөөрөмж	200.0	2022	2023
32	БНД	Багануур тохижилт" ААТҮГ-т Универсал трактор худалдан авах	техник тоног төхөөрөмж	155.0	2022	2023
33	БНД	Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө буулгагч болон бохир усны авто машин худалдан авах	техник тоног төхөөрөмж	380.0	2022	2023
34	БНД	Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны тохижилт	техник тоног төхөөрөмж	37.0	2022	2023
35	БНД	БЦС-ийн 1-р байрны гадна фасад засварлах зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	20.0	2022	2023
36	БНД	2-р хороо цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл, төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	10.0	2022	2023



Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

37	БНД	Замын нөхөөс тэмдэг тэмдэглэгээний зураг төсөл, төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	19.7	2022	2023
38	БНД	Халуун усны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	17.3	2022	2022
39	БХД	Ахмадын өргөөний хашаа	Дэд бүтэц	14.5	2022	2022
40	БХД	Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хашаа	Дэд бүтэц	30.0	2022	2022
41	НД	Шуурхай удирдлагын төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах	тоног төхөөрөмж	189.5	2022	2022
42	НД	Шуурхай удирдлагын төвд тусгаарлах хана хийх материал худалдан авах	бусад	17.8	2022	2022
43	НД	Эрүүл мэндийн төвийн цахим бүртгэл сайжруулалт	тоног төхөөрөмж	10.0	2022	2022
44	НД	Бүс нуур дээрх хуучин тайзын сэргээн засварлах төмөр бэлдэц материал худалдан авах	засвар	20.0	2022	2022
45	НД	Хашаа хайс хийх төмөр бэлдэц худалдан авах	бусад	15.0	2022	2022
46	НД	Малын тэжээл худалдан авах	бусад	44.9	2022	2022
47	НД	Орон сууцны 15-р байрны гадна будаг шохойн ажил	засвар	20.0	2022	2022
48	НД	Иргэдийн цахилгаан хангамжийг хангах зорилгоор нөөцөд байх материал	бусад	31.5	2022	2022
49	НД	Лед дэлгэц засварлах ажил	засвар	5.0	2022	2022
50	НД	Орон сууцны 16-р байрны гадна будаг шохойн ажил	засвар	20.0	2022	2022
51	НД	Орон сууцны 22-р байрны гадна будаг шохойн ажил	засвар	20.0	2022	2022
52	СБД	3 дугаар хороо, Ус 11 дүгээр байрны дээвэр засвар	Их засвар	44.95	2022	2022
53	СБД	3 дугаар хороо, 40 дүгээр байрны дээвэр засварын ажил	Их засвар	158.47	2022	2022
54	СБД	8 дугаар хороо, 32 дугаар байрны гадна фасад засварын ажил	Их засвар	55.62	2022	2022
55	СХД	Зураг төсөв хийлгэх зардал	Зураг төсөв	550.0	2022	2022
56	СХД	Хог тээврийн автомашины зөрүү	тоног төхөөрөмж	60.0	2022	2022
57	СХД	Газар чөлөөлөлт	Газар чөлөөлөлт	300.0	2022	2022
58	ХУД	Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн барилга	Барилга байгууламж	2,750.0	2022	2022
59	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	их засвар	627.0	2022	2022
60	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар	их засвар	1,300.0	2022	2022
61	ХУД	Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар	засвар	220.0	2022	2022
62	ХУД	Усан спорт сургалтын төвийн дээвэр, фасад засвар	их засвар	525.0	2022	2022
63	ХУД	Нэгдсэн эмнэлгийн гадна барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, зам талбайн буулгалт	Дэд бүтэц	185.0	2022	2022
64	ХУД	"Эко зуслан"-ийн зураг төсөв	Зураг төсөв	100.0	2022	2022
65	ХУД	Чингисийн хүрээний авто замаас Эко Ахмадын сувилал хүртэлх авто замын зураг төсөв	Зураг төсөв	55.0	2022	2022
66	ХУД	Өглөөний гудамж байгуулах, орчны засвар, тохижилт хийх ажлын зураг төсөв	Зураг төсөв	40.0	2022	2022
67	ХУД	Мод үржүүлгийн газрын зураг төсөв	Зураг төсөв	50.0	2022	2022
68	ХУД	Ажилчны алдар талбайг засварлах зураг төсөв	Зураг төсөв	50.0	2022	2022
69	ХУД	15 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв	Зураг төсөв	50.0	2022	2022
70	ХУД	Эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	Зураг төсөв	15.0	2022	2022
71	ХУД	Зураг төсөв	Зураг төсөв	332.0	2022	2022
72	ЧД	Дүүргийн 9 дүгээр хорооны дахин төлөвлөлтийн ажлын зурагтөсөв	Зураг төсөв	50.0	2022	2022
73	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын барилгын ажлын зурагтөсөв	Зураг төсөв	120.0	2022	2022
74	ЧД	Дамбын постноос хойш Зунжин худалдааны төв хүртэл, гэрэлтүүлэг тохижилтын ажлын зураг төсөв	Зураг төсөв	20.0	2022	2022
75	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоот 49 дүгээр гудамжны 568 тоот хашааны хажууд тоглоомын талбай барих ажлын зураг төсөв	Зураг төсөв	4.0	2022	2022
76	ЧД	16 дугаар хороо, усан сангаас Согоотын 28 дугаар гудамж хүртэлх автозамын зураг төсөв	Зураг төсөв	36.4	2022	2022
77	ЧД	17 дугаар хороо, 103 дугаар цэцэрлэгээс Чингэлтэйн гудамж хүртэлх авто гүүрний зураг төсөв	Зураг төсөв	180.0	2022	2022
78	ЧД	1-6 дугаар хороодын фасад засвар	тохижилт, засвар	800.0	2022	2022
79	ЧД	Газар чөлөөлөлт	газар чөлөөлөлт	6,953.3	2022	2022
80	ЧД	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын зөөлөн эдлэл	бусад	300.0	2022	2022
<b>НИЙТ</b>				22,451.4		

**Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ**

№	Дүүргийн нэр	Төсөл арга хэмжээний нэр	Ангилал	Төсөвт өртөг	эхлэх	(сая.төг) дуусах
1	БГД	Орчны тохижилт /гэр хороолол/	тохижилт	400.0	2022	2022
2	БГД	Орчны тохижилт	тохижилт	200.0	2022	2022
3	БГД	Орчны тохижилт	тохижилт	350.0	2022	2022
4	БГД	Орчны тохижилт	тохижилт	300.0	2022	2022
5	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил	тохижилт	100.0	2022	2022
6	БГД	Нийтийн эзэмшлийн зам талбай тохижилт	тохижилт	400.0	2022	2022
7	БГД	Тоглоомын талбай байгуулах	тохижилт	100.0	2022	2022
8	БГД	Тоглоомын талбай байгуулах	тохижилт	250.0	2022	2022
9	БГД	Хурд сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх, траншеиний таг солих ажил	засвар	150.0	2022	2022
10	БГД	Явган хүний гүүр барих	засвар	150.0	2022	2022
11	БГД	11,12 дугаар байрны урд талын авто замын зорчих хэсэгт орсон дулаан цэвэр усны худгийн таг солих	Барилга байгууламж	60.0	2022	2022
12	БГД	Ногоон байгууламжийн усалгааны авто машин, тоног төхөөрөмж	засвар	200.0	2022	2022
13	БЗД	"Өглөөний гудамж" төслийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	Тохижилт	480.0	2022	2022
14	БЗД	Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	Барилга байгууламж	230.0	2022	2022
15	БЗД	Улаанхуарангийн гудамжийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	Тохижилт	780.0	2022	2022
16	БЗД	"Соёмбот" уулын тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	Тохижилт	239.3	2022	2022
17	БЗД	"Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн /Ай Жи Эм"-ийн тохижилт, барилгын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23, 28 дугаар хороо/ Багц нэг тохижилт	Барилга байгууламж	2,000.0	2022	2022
18	БЗД	Коронавируст цар тахал /Ковид-19/-ын дараах эмчилгээ, сувилгааг үзүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил Багц-1 Барилга 3 тэрбум	Барилга байгууламж	3,250.0	2022	2022
19	БЗД	Гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	Тохижилт	997.8	2022	2022
20	БЗД	Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх эко ариун цэврийн байгууламжийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	Барилга байгууламж	400.0	2022	2022
21	БЗД	Худгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/	Барилга байгууламж	124.0	2022	2022
22	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 1.08 км авто замын ажил	Авто зам	1,634.8	2022	2022
23	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 0.26 км авто замын ажил	Авто зам	385.0	2022	2022
24	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, 0.7 км авто замын ажил	Авто зам	1,061.1	2022	2022
25	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 0.85 км авто замын ажил	Авто зам	1,300.1	2022	2022
26	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.3 км авто замын ажил	Авто зам	1,804.0	2022	2022
27	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, 0.47 км авто замын ажил	Авто зам	702.3	2022	2022
28	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.6 км авто замын ажил	Авто зам	1,159.5	2022	2022
29	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.65 км авто замын ажил	Авто зам	994.5	2022	2022
30	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.657 км авто замын ажил	Авто зам	1,005.2	2022	2022
31	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.033 км авто замын ажил	Авто зам	1,561.4	2022	2022
32	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 5, 27 дугаар хороо, 0.95 км авто замын ажил	Авто зам	1,434.3	2022	2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

33	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил	Авто зам	841.5	2022	2022
34	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км авто замын ажил	Авто зам	910.0	2022	2022
35	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.92 км авто замын ажил	Авто зам	1,354.5	2022	2022
36	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 0.4 км авто замын ажил	Авто зам	600.0	2022	2022
37	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 23, 28 дугаар хороо, 1.5 км авто замын ажил	Авто зам	2,243.5	2022	2022
38	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.59 км авто замын ажил	Авто зам	902.7	2022	2022
39	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км авто замын ажил	Авто зам	780.3	2022	2022
40	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, 0.3 км авто замын ажил	Авто зам	455.8	2022	2022
41	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны ажил	Тохижилт	900.0	2022	2022
42	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, тохижилтын ажил	Тохижилт	200.0	2022	2022
43	БЗД	92 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/	Тохижилт	70.0	2022	2022
44	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, тохижилт, худгийн ажил	Тохижилт	225.0	2022	2022
45	БЗД	Цэвэр усны шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	150.0	2022	2022
46	БЗД	Авто зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	Тохижилт	150.0	2022	2022
47	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн газрын дээвэр, гадна, дотор засвар, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тохижилт	394.5	2022	2022
48	БЗД	Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах төрийн өмчийн сургуулиудын аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын ажил	Тохижилт	109.0	2022	2022
49	БЗД	Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	170.0	2022	2022
50	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, засварын ажил	Их засвар	286.0	2022	2022
51	БЗД	Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо/	Их засвар	65.0	2022	2022
52	БЗД	Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 68 дугаар сургууль/	Их засвар	110.0	2022	2022
53	БЗД	84 дүгээр сургуулийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо/	Их засвар	150.0	2022	2022
54	БЗД	251 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	Их засвар	155.0	2022	2022
55	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, КЗ дугаар байрны дээврийн засварын ажил	Их засвар	65.0	2022	2022
56	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны ажил	Их засвар	618.6	2022	2022
57	СБД	14 дүгээр хороо, Ахмад хөгжлийн барилга	Барилга	900.0	2022	2022
58	СБД	20 дугаар хороо, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т машин механизмын зогсоол, засвар үйлчилгээний өргөтгөл	Барилга	1,000.0	2022	2022
59	СБД	11 дүгээр хороо, Хангай хотхоны 504, 514 дүгээр байрны дунд тохижилт	тохижилт	250.0	2022	2022
60	СБД	7 дугаар хороо, Сэлбэ голын засвар, тохижилт	Бусад	500.0	2022	2022
61	СБД	10 дугаар хороо, 16 дугаар сургуулийн зүүн талын авто зам өргөтгөх, гарааш чөлөөлсөн талбайд явган зам, авто зогсоол	тохижилт	150.0	2022	2022
62	СБД	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил хийх	тохижилт	151.5	2022	2022
63	СБД	Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх-1	тохижилт	800.0	2022	2022
64	СБД	Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх-2	тохижилт	600.0	2022	2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

65	СБД	Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх-3	тохижилт	463.1	2022	2022
66	БНД	Цагдаагийн хэлтэст автомашины граж барих	Барилга байгууламж	20.0	2022	2022
67	СХД	Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил	тохижилт	230.0	2022	2022
68	СХД	Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 101, 112, 118, 119 дүгээр цэцэрлэг/	Их засвар	300.0	2022	2022
69	СХД	Ус зайлуулах шугам хоолой тавих ажил /5 дугаар хороо/	их засвар	800.0	2022	2022
70	СХД	Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил	их засвар	19.7	2022	2022
71	СХД	Ахмадын хөгжлийн төвд хашаа хайс, хөрөнгө оруулалт	их засвар	19.4	2022	2022
72	СХД	Стрийд фүүд төсөл	Төсөл	800.0	2022	2023
73	ХУД	Хорооны цогцолбор барилга барих	барилга байгууламж	2,000.0	2022	2022
74	ХУД	Гал унтраах ангийн автомашины гражийн өргөтгөл	барилга байгууламж	270.0	2022	2022
75	ХУД	14, 15 дугаар байрны ард талын тоглоомын талбайг шинэчлэх	тохижилт	250.0	2022	2022
76	ХУД	Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, тохижилт /1,2,3/	тохижилт	250.0	2022	2022
77	ХУД	Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, тохижилт /19, 20/	тохижилт	250.0	2022	2022
78	ХУД	Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, тохижилт / 11, 15, 17/	тохижилт	250.0	2022	2022
79	ХУД	Хайрга, дайрга олборлолт, тээвэрлэлтийг хянаж, зохицуулах цэгүүдийн камержуулалт	тоног төхөөрөмж	498.1	2022	2022
80	ХУД	Хатуу хучилттай авто зам тавих 9, 16 дугаар хороо	барилга байгууламж	2,420.0	2022	2022
81	ХУД	ИНЕГ-аас Буянт-Ухаа 2 хороолол хүртэлх шинээр баригдаж буй авто замын далангийн ажил	барилга байгууламж	124.9	2022	2022
82	ХУД	Гэрэлтүүлэг	барилга байгууламж	500.0	2022	2022
83	ХУД	Нийтийн эзэмшлийн талбайн үерийн далангийн засвар, шинэчлэлт	барилга байгууламж	500.0	2022	2022
84	ХУД	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /дотор засвар, сантехник, лифт/	засвар	900.0	2022	2022
85	ХУД	Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар	засвар	220.0	2022	2022
86	ЧД	Дүүргийн автобаазын барилга /Түлхүүр гардуулах/	барилга байгууламж	2,300.0	2022	2022
87	ЧД	16 дугаар хорооны Хайрхан Инновац хөгжлийн төв ОНӨТҮГ-ын дотор засварын ажил /Түлхүүр гардуулах/	засвар	65.0	2022	2022
88	ЧД	Хороодын барилгын засварын ажил /Түлхүүр гардуулах/	засвар	95.0	2022	2022
89	ЧД	Хороодын сантехник, цахилгаан, бусад засварын ажил /Түлхүүр гардуулах/	засвар	103.4	2022	2022
90	ЧД	17-р хороо 174-р цэцэрлэг гадна фасад, дотор урсгал засвар /Түлхүүр гардуулах/	засвар	80.0	2022	2022
91	ЧД	19-р хороо 117-р сургууль фасад, дээвэр засвар /Түлхүүр гардуулах/	засвар	150.0	2022	2022
Нийт				54,339.9		

Хавсралт 5

2022 оны 10 дугаар сараас хойш гэрээ байгуулсан, дуусаагүй ТАХ

№	Дүүргийн нэр	Төсөл арга хэмжээний нэр	Төсөл арга хэмжээний ангилал	Төсөвт өртөг	Хэрэгжих хугацаа	Гэрээ байгуулсан огноо (сая.төг)
1	БЗД	Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт бүхий экстрем талбайн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо/	Их засвар	4,277.8	2022	12/21/2022
2	БЗД	Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт бүхий экстрем талбайн ажил /багц1/ Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, тохижилтын ажил	Их засвар	200.0	2022	10/28/2022
3	БЗД	92 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/	Их засвар	70.0	2022	10/21/2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, тохижилт, худгийн ажил	Их засвар	225.0	2022	12/23/2022
5	БЗД	Авто зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	Их засвар	150.0	2022	11/15/2022
6	БЗД	Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар хороо/	Их засвар	170.0	2022	10/28/2022
7	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, засварын ажил	Их засвар	286.0	2022	11/25/2022
8	БЗД	Дээврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	65.0	2022	12/6/2022
9	БЗД	Дээврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 68 дугаар сургууль)	Их засвар	110.0	2022	10/27/2022
10	БНД	70-74 байрны зүүн талд авто зам дагуух тохижилт	Барилга байгууламж	175.0	2022	10/10/2022
11	БНД	ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил	Барилга байгууламж	228.6	2022	12/26/2022
12	БНД	бкВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж /РП-2/-ийн 6 кВ-ын ячейк №7, Задгай -1-ын 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын угсралтын ажлын материалын худалдан авах / Багануур дүүрэг 3-р хороо/	их засвар	82.1	2022	12/30/2022
13	БНД	Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	200.0	2022	1/23/2023
14	БНД	Багануур тохижилт" ААТҮГ-т Универсал трактор худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	155.0	2022	12/16/2022
15	ЧД	Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	170.0	2022	11/16/2022
16	ЧД	Камержуулалт /2 дугаар хороо/	Их засвар	90.0	2022	1/27/2023
17	ЧД	Камержуулалт /3 дугаар хороо/	Их засвар	90.0	2022	1/31/2023
18	ЧД	Камержуулалт /12, 21 дүгээр хороо/	Их засвар	70.0	2022	1/31/2023
19	ЧД	Хүүхдийн тоглоомын талбайн засварын ажлууд-Багц 1	Их засвар	300.0	2022	11/10/2022
20	ЧД	Хүүхдийн тоглоомын талбайн засварын ажлууд-Багц 2	Их засвар		2022	11/10/2022
21	ЧД	Хүүхдийн тоглоомын талбайн засварын ажлууд-Багц 3	Их засвар		2022	11/10/2022
22	ЧД	56 дугаар цэцэрлэгийн хашаа хайс барих	Их засвар	65.0	2022	10/14/2022
23	ЧД	1-6 дугаар хороодын фасад засвар-Багц 1	Их засвар	220.0	2022	11/3/2022
24	ЧД	1-6 дугаар хороодын фасад засвар-Багц 2	Их засвар	240.0	2022	11/3/2022
25	ЧД	1-6 дугаар хороодын фасад засвар-Багц 3	Их засвар	340.0	2022	11/3/2022
26	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 9 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
27	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 18 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
28	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 31 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
29	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 37 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
30	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 39 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
31	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 56 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
32	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 70 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
33	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 83 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
34	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 102 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

35	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 124 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
36	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 154 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
37	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 173 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
38	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 221 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
39	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 224 дүгээр цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
40	ЧД	Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг 245 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	17.0	2022	11/21/2022
41	ЧД	Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг 246 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	17.0	2022	11/21/2022
42	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 258 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
43	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 275 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
44	ЧД	Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг 276 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	17.0	2022	11/21/2022
45	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 277 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
46	ЧД	Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 298 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	15.0	2022	11/18/2022
Нийт				8,300.5		

Хавсралт 6

**Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил**

№	Нэр	ТАХ-ний нэр	Гүйцэтгэгч	Төсөвт өртөг	Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй
1	БГД ХААА	Орчны тохижилт	Чингисийн отог ХХК	200.0	ТШЗ 17.6.2-д заасныг Инженер техникийн ажилчдын дипломыг хур системээс шалгасан баримт байхгүй. ТШЗ 17.6.3-д заасныг Сагстай автокран гэж заасны дагуу ирүүлээгүй. V бүлгийн маягтын дагуу ирүүлээгүй
2	БГД ХААА	Тоглоомын талбай байгуулах / 20 дугаар хороо/	Жигүүрт хөсөг ХХК	100.0	ТШЗ 17.6.2-д заасныг инженер техникийн ажилчдын НД-ын мэдээлэл хур системээр шалгасан баримт байхгүй. ТШЗ 23.5.3-д заасныг Маягт 6, Маягт 7, Маягт 8 дагуу ирүүлээгүй.
3	БГД ХААА	Хурд сааруулагч, тэмдэг гэмдэглэгээ хийх траншений таг солих	Би Эс Эм Жи ХХК	150.0	ТШЗ 17.6.3-д заасныг Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хувьд ирүүлсэн усны машины тендерт ирүүлсэн зураг баримтын шаардлага хангаагүй. ТШЗ 17.6.2-д заасныг Инженер техникийн сургууль төгссөн дипломыг Төрийн мэдээллийн сангаас шалгасан баримт байхгүй. ТШЗ 23.1-д ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна. Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өөрөөр ирүүлсэн.
4	БГД ХААА	Орчны тохижилт /5,6,7,8/	Люкс даймонд ХХК	350.0	ТШЗ 17.6.3 Ачааны авто машин 5 тн буюу түүнээс дээш заасныг ачааны авто машины улсын дугаартай зургийг хавсаргаж ирүүлээгүй. ТШЗ 17.6.2 заасныг Инженер техникийн ажилчдын дипломыг хур системээс шалгасан баримт байхгүй, Зураг төсөв хийлгэж хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан Нутаг консалтингийн гэрээний дүн зөрүүтэй гэрээ хийсэн. ТШЗ-ны 23.5.3 заасныг Маягт 4 дагуу ирүүлээгүй. Маягт 5 дагуу ирүүлээгүй. Маягт 7 ирүүлээгүй.
5	БГД ХААА	11,12 дугаар байрны урд талын авто замын зорчих хэсэгт орсон дулаан цэвэр усны шугамын худгийн таг солих ажил	Гом илч ХХК	60.0	ТШЗ 15.6.2 заасныг Инженер техникийн ажилчдын дипломын мэдээллийг хур системээс тулгасан баримт байхгүй
6	БГД ХААА	Тоглоомын талбай байгуулах 2,3,12-р хороо	Нутгийн их үйлс ХХК	250.0	ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 1 Тендер илгээх маягтын дагуу үнийн санал ирүүлээгүй. Мөн маягт 4-т заасан "тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл", маягт 5-д заасан "тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл", маягт 6-д заасан "ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл", маягт

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

7	БГД ХААА	Орчны тохижилт 13,14,15-р хороо	Нутгийн их үйлс ХХК	300.0	8-д заасан "ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл" зэргийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д заасан "хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл"-ийг ирүүлээгүй. ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 1 Тендер илгээх маягтын дагуу ирүүлээгүй. Маягт 4 Тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, Маягт 6 Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.
8	БГД ХААА	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт 17,18,19-р хороо	Мос говь ХХК	400.0	ТШЗ 17.6.3 Ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл машин механизм, улсын дугаарыг харуулсан фото зургаар баталгаажуулж ирүүлнэ гэсэн боловч тухайн тээврийн хэрэгслийн зураг харагдахгүй байна. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 1 Тендер илгээх маягтын дагуу ирүүлээгүй. Маягт 4 Тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн.
9	БГД ХААА	Түшиц хана засварлах ажил 19-р хороо	Энх бизнес өгөөмж ХХК	490.0	ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 4 Тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.
10	БГД ХААА	Ногоон байгууламжийн усалгааны авто машин, тоног төхөөрөмж	Вектор ус дринлинг ХХК	250.0	ТШЗ 13.1, 13.2 зааснаар тендерийн бүх бичиг баримт монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан боловч Вектор ус дринлинг ХХК нь тухайн барааны сертификат болон бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй нь дээрх заалтыг зөрчсөн байна.
11	БГД ХААА	Авто зам, замын байгууламжийн засвар, шинэчлэлт	Гоц тех инженеринг ХХК	800.0	ҮХ тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд СЯ-ны 03/4669 шийдвэрийн дагуу тендерийг дахин үнэлээгүй, тендерийн хүчинтэй байх хугацаа дууссгаж, тендер цуцлагдсан. ҮХ дотоод шалтгааны улмаас хугацаа алдаж тендерийн хүчинтэй байх хугацаа дууссан. Гүйцэтгэгчээр шалгарсан Гоц тех инженеринг нь Маягт-6 ирүүлэхдээ одоо хэрэгжүүлж байгаа ажлын мэдээлэл ирүүлээгүй байна. 2022.09.07-нд нээсэн Нано Экологи компани нь тендерийн хүчинтэй хугацаанд 2 ТАХ-ны \ Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км авто замын ажил, гэрээ дуусах хугацаа 2022.11.30, Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.59 км авто замын ажил, гэрээ дуусах хугацаа 2022.11.30/ гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан. Гэтэл 2022.05.18-нд нээсэн Бумбат даваа ХХК-ны гүйцэтгэж байгаа, дуусаагүй ажлын тайлбар болон ажлын гүйцэтгэлийн талаарх захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй шалтгаанаар тендерээс татгалзсан.
12	БГД ХААА	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил	Хан билүү ХХК	100.0	ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 1 Тендер илгээх маягтын дагуу үнийн саналын маягтын дагуу ирүүлээгүй. Маягт 4 Тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 6, Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл, Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.
13	БГД ХААА	Н.Цэрэнноровын гудамжны тохижилт	Веллко инк ХХК	200.0	ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 4 Тендерт санал болгож хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй.

Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

14	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, албадад тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Саммит ХХК	400.0	ТШЗ 17.1 Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай гэснийг зөрчин 0.03 сая төгрөгийн татварын өртэй компани шалгаруулсан.
15	БЗД ХААА	Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт болон засварын ажил	Микросити ххк	813.0	ТШЗ 18.6.8-д 1. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлсэн боловч барааны дэлгэрэнгүй танилцуулгын орчуулга ирүүлээгүй ТШЗ 18.6.8 багц1 3-т үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл эсвэл гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл болон барааны гарал үүслийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлсэн боловч орчуулга хийлгээгүй,
16	БЗД ХААА	Шинээр байгуулагдсан 15 хороодын шилэн кабель, дотоод сүлжээ, серверийн өргөтгөл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Инносолюшн ххк	150.0	ТШЗ 13.1-д зааснаар ТӨХ-ийн ТШЗ-ны 18.6.8 Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан хүснэгтээр ирүүлээгүй, шаардлагад нийцнэ гэж албан бичгээр мэдэгдэл хүргүүлсэн байна. Мөн барааны дэлгэрэнгүй танилцуулга ирүүлэхдээ бараа бүтээгдэхүүний орчуулга ирүүлээгүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна.
17	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.65 км авто замын ажил	Үйлсийн зам ххк	994.5	ТШЗ 16.2-д зааснаар шүүхийн тусгай архивын лавлагаагаар хариуцагчаар татагдсан. Үйлсийн зам ХХК-аас иргэн Б.Эрболд- 10.0 сая төгрөг гаргуулахаар нэхэмжилсэн. Шүүхийн шийдвэрээр 2.0 сая төгрөг нэхэмжлэгч иргэн Б.Эрболдод олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Иймд тухайн компани нь иргэнд төлбөрийг шилжүүлсэн баримт байхгүй байна.
18	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км авто замын ажил	Шинэ цагийн зам ххк	780.3	ТШЗ 17.3. 2-т 2019, 2020 оны аудитын дүгнэлт ирүүлэх гэснийг ТШЗ 17.2 Сүүлийн 2020,2021 онуудын аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь батлагдсан төсөвт өртгийн 70%-иас багагүй байна, ТШЗ 17.5 Сүүлийн 2020,2021 онуудын аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь батлагдсан төсөвт өртгийн 70%-иас багагүй байна, ТШЗ 17.6 2020,2021 онуудын аль нэг жилд батлагдсан төсөвт өртгийн 70%-иас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын гүйцэтгэгчээр ажилласан байх гэж заасан боловч ТШЗ 17.3. 2-т 2019, 2020 оны аудитын дүгнэлт ирүүлэх гэсэн нь дээрх заалтуудтай зөрчилдсөн байна.
19	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн 19 дугаар хороо, 0,7 км авто замын ажил	Пи си эф ххк	1,071.0	ТШЗ 16.2-д заасан шүүхийн тусгай архивын лавлагаагаар хариуцагчаар татагдсан тодорхойлолт ирүүлсэн. МЧХ ХХК 40.2 сая, Б.Булгантамир 26.1 сая, Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 76.8 сая, Түшиг даян оргил ХХК 11.5 сая төгрөгийг Пи си эф ХХК-ээс төлбөр гаргуулах нэхэмжлэл гаргасан. Пи си эф ХХК нь шүүхэд хариуцагчаар татагдсан. Хариуцагч нь төлбөр төлсөн нотлох баримт ирүүлээгүй.
20	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 0,26 км авто замын ажил	Нью процесс ххк	397.8	ТШЗ 22.6 Тендерийн баталгаа нь ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд зааснаар тендэрт оролцогчийн тогтоосон тендерийн хүчинтэй хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. ТШЗ-ны 26.1 тендерийн нээлт 2022 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр 08 цаг 30 минутад нээнэ, ТШЗ 22.1 тендерийн баталгааны дүн 4.0 сая төгрөг гэснийг Нью процесс ххк тендерийн баталгааг ирүүлэхдээ Голомт банкны 2022.05.04-ны өдрийн 10/228 тоот албан бичгээр ирүүлэхдээ хүчинтэй хугацааг 2022.06.15-ны өдөр хүртэл байхаар буюу 38 хоногоор буюу 20 хоногоор дутуу ирүүлсэн.
21	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1,3 км авто замын ажил	Пи си эф ххк	1,989.0	ТШЗ 16.2-д заасан шүүхийн тусгай архивын лавлагаагаар хариуцагчаар татагдсан тодорхойлолт ирүүлсэн. МЧХ ХХК 40.2 сая, Б.Булгантамир 26.1 сая, Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 76.8 сая, Түшиг даян оргил ХХК 11.5 сая төгрөгийг Пи си эф ХХК-ээс төлбөр гаргуулах нэхэмжлэл гаргасан. Пи си эф ХХК нь шүүхэд хариуцагчаар татагдсан. Хариуцагч нь төлбөр төлсөн нотлох баримт ирүүлээгүй. ТШЗ 17.6.3.1-д Гэрээг гүйцэтгэхэд шаардлагатай машин механизмуудын 50-аас доошгүй хувь тендэрт оролцогчийн өөрийн эзэмшлийнх байх шаардлагатай гэсэн заалтуудыг үндэслэж тулган баталгаажуулаагүй.
22	БЗД ХААА	Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, засварын ажил	Баянзүрх прогресс	286.0	ТШЗ-ны 26.1 тендерийн нээлт 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 09 цаг 05 минутад нээснээс хойш гэж үзэхээр 2022 оны 12 дугаар 24-ний өдөр тендерийн баталгааны хугацаа дуусахаар ТББ-т тусгаагүй ТШЗ-ны 22.1 хүчинтэй байх хугацаа 2022



Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

23	СХД ХААА	Техник тоног төхөөрөмж худалдан авах /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах	Ган бүрэн ХХК	820.0	оны 12 сарын 10-ны өдөр гэж 14 хоног дутуу ТББ боловсруулжээ. ТШЗ 22.6 Тендерийн баталгаа нь ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд зааснаар тендерт оролцогчийн тогтоосон тендерийн хүчинтэй хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна гэсэн заалтыг зөрчжээ. ТШЗ 13.1, 13.2-т: Тендерийн бүх бичиг баримтыг Монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч Ган бүрэн ХХК нь тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон зарим сертификат бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 24.5.3. 9-т Техникийн тодорхойлолт дээр 2022 оноос хойш орж ирсэн гаалийн бичигтэй гэж заасан ч 2021 оны 09 сарын 09 өдөр орж ирсэн ачааны машин авсан. ТШЗ 24.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 6 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй.
24	СХД ХААА	Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил	Өндөрхаан өргөө ХХК	230.0	ТШЗ 12.1, 12.2-д тендерийн бүх бичиг баримт монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч Өндөрхаан өргөө ХХК нь иргэн Б.Мандарваагийн зарим баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 17.8-д зааснаар Өндөрхаан өргөө ХХК -ийн гэрээний үнэ нь 224.9 сая төгрөг бөгөөд Уянгын гурван эрдэнэ ХХК-тай 25.5 сая төгрөгийн туслан гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Энэ гэрээний үнийн дүнгийн 11.3 хувиар Уянгын гурван эрдэнэ ХХК-тай гэрээ байгуулсан нь ТШЗ 17.8. заалтыг зөрчсөн
25	СХД ХААА	Техник тоног төхөөрөмж худалдан авах /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах /	Ган бүрэн ХХК	500.0	ТШЗ 13.1, 13.2 зааснаар тендерийн бүх бичиг баримт монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан боловч тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон сертификат бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 6 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.
26	СХД ХААА	Дүүргийн тамгын газрын иргэний танхим тохижуулах	Би Кэй Би ХХК	70.7	ТӨӨЗ 19.1 заасныг Банкны тодорхойлолт өөр тендерт гаргахаар өгсөн тодорхойлолтыг ирүүлсэн. Тендер баримт бичигт тусгаж өгөөгүй.
27	ЧД ХААА	1-6 дугаар хороо фасад засвар Багц 2	Шинэ өлгийн зам ХХК	240.0	ТШЗ 17.6.4 -д 5 дугаар бүлгийн 6,7,8 дугаар маягтын дагуу ирүүлнэ гэж заасан боловч Маягт 7 Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй. Маягт 5 Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл ирүүлээгүй.
28	ЧД ХААА	Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	Би Жи Рояал ХХК	170.0	ТШЗ 18.6.8 5.Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн каталог ирүүлсэн боловч ТШЗ 13.1 зааснаар тоног төхөөрөмжийн каталогийг орчуулга хийлгээгүй. ТШЗ 18.7-д хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээллийг Маягт 6 маягтаар ирүүлээгүй.
29	ЧД ХААА	1-6 дугаар хороо фасад засвар Багц 1	Ирмүүн бар ХХК	220.0	ТШЗ 17.6 зааснаар гэрээ ирүүлсэн боловч МАЯГТ 6-ын дагуу ирүүлээгүй. Мөн 2020 онд Франц улсын элчин сайдын яамтай байгуулсан гэрээ нь орчуулга байхгүй байгаа нь ТШЗ-ны 12.1 заалтыг зөрчсөн.
<i>Нийт</i>				13,417.3	